

**૪(૧)(ખ)(૧૧)**  
**બ્રીજસેલ**  
**સુરત મહાનગર પાલિકા.**  
**(તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૧ની સ્થિતિએ)**

(૧) પ્રોજેક્ટનું નામ :-તાપી નદી પર ડભોલી - જહાંગીર પુરાને જોડતો બ્રીજ. (JnNURM Project )

પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલ અધિકારીઓ :-

૧ ઈ.ચા.કાર્યપાલક ઈજનેર (બ્રીજ) -શ્રી બી.કે.ગઢિયા  
૨ આસી.ઈજનેર - શ્રી જે.એન.પટેલ

પ્રોજેક્ટ કામ સાથે સંકળાયેલ એજન્સી :- પુર્ણ થયાની તા.૨૫/૧/૨૦૧૧ લોકાર્પણ વિધીતા.૨૫/૧/૨૦૧૧

અ. નં.	કામનો પ્રકાર	એજન્સીના નામ	મંજુર થયેલ ટેન્ડર રકમ (રૂ.)	કુલ ખર્ચ રૂ. (%માં)	રીમાર્ક્સ
૧	બાંધકામ	રણજીત બિલ્ડકોન લી, અમદાવાદ	૪૧,૪૨,૨૮,૩૦૧-૮૭	૪૩,૪૬,૮૧,૭૮૮-૭૨ (૧૦૪.૮૩%)	
૨	ડીઝાઈન કન્સલ્ટન્સી	સ્ટુપ કન્સલ્ટન્ટ પ્રા.લી., મુંબઈ	૬૩,૪૫,૦૦૦-૦૦	૬૦,૨૭,૭૫૦-૦૦ (૯૫%)	
૩	પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી	ટેકનોજેમ કન્સલ્ટન્ટ પ્રા.લિ., થાણા	૯૪,૪૮,૨૦૦-૦૦ વત્તા ૨,૬૨,૪૫૦-૦૦ પ્રતિમાસ કામ પુર્ણ થાય ત્યાં સુધી	૧,૨૨,૧૭,૦૨૯-૫૦ (૧૦૦%)	
૪	પ્રુફ ચેકીંગ કન્સલ્ટન્સી	એસ.વી.એન.આઈ.ટી., સુરત	૧૮,૬૧,૪૦૦-૦૦	૧૮,૬૩,૩૩૦-૦૦ (૯૫%)	
૫	થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્પેકશન	સી.ઈ.આઈ.એલ., મુંબઈ	૪૮,૫૩,૧૫૯-૦૮	૪૬,૧૦,૫૦૧-૧૩ (૯૫%)	

(૨) પ્રોજેક્ટનું નામ :-આંજણા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ પાસે રેલ્વે ક્લવર્ટ નં.૪૪૦-એ પર આર.ઓ.બી.

પ્રોજેક્ટ સંભાળનાર અધિકારીઓ :-

૧. ઈ.ચા.કાર્યપાલક ઈજનેર (બ્રીજ)-શ્રી બી.કે.ગઢિયા  
૨. આસી.ઈજનેર - શ્રી જે.એન.પટેલ

પ્રોજેક્ટ કામ સાથે સંકળાયેલ એજન્સી :-

અ. નં.	કામનો પ્રકાર	એજન્સીના નામ	મંજુર થયેલ ટેન્ડર રકમ(રૂ.)	તા.૧/૫/૨૦૧૧ના રોજ થયેલ કામ રૂ. (%માં)	રીમાર્ક્સ
૧	બાંધકામ	રણજીત બિલ્ડકોન લી, અમદાવાદ	૫૫,૦૦,૦૦,૦૦૦-૦૦	૩૯,૫૧,૭૧,૭૦૦-૦૦ (૭૧.૮૪%)	---
૨	ડીઝાઈન કન્સલ્ટન્સી	કસાડ કન્સલ્ટન્ટ, અમદાવાદ	Contractor's own Design Work		
૩	પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી	મલ્ટી મીડીયા કન્સલ્ટન્ટ પ્રા.લિ., અમદાવાદ	૭૧,૫૪,૨૯૧-૦૦	૬૪,૯૨,૫૧૨-૧૦ (૯૦.૭૫%)	---
૪	પ્રુફ ચેકીંગ કન્સલ્ટન્સી	એસ.વી.એન.આઈ.ટી. સુરત	૧૬,૫૦,૦૦૦-૦૦	૧૧,૫૫,૦૦૦-૦૦ (૭૦%)	---
૫	થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્પેકશન	---	---	---	---

(૩) પ્રોજેક્ટનું નામ :- અઠવા - અડાજણને જોડતો તાપી નદી પર કેબલ સ્ટે પ્રકારનો પુલ.

પ્રોજેક્ટ સંભાળનાર અધિકારીઓ :-

૧. ઈ.ચા.કાર્યપાલક ઈજનેર (બ્રીજ) - શ્રી બી.કે.ગઢિયા  
૨. ડે. ઈજનેર :- શ્રી જે.એન.મહીડા  
૩. આસી. ઈજનેર - શ્રી વાય.સી.દેસાઈ

પ્રોજેક્ટ કામ સાથે સંકળાયેલ એજન્સી :-

અ. નં.	કામનો પ્રકાર	એજન્સીના નામ	મંજૂર થયેલ ટેન્ડર રકમ (રૂા)	તા. ૧/૫/૨૦૧૧ના રોજ થયેલ કામ રૂા. (%માં)	રીમાર્ક્સ
૧	બાંધકામ	ગેમન ઈન્ડિયા લી., મુંબઈ	૧,૪૩,૬૪,૭૬,૩૬૦-૮૧	૫,૨૮,૪૦,૦૦૦-૦૦ (૩.૬%)	તા. ૩૧/૩/૨૦૧૧ સુધી
૨	ડીઝાઈન કન્સલ્ટન્સી	એસ.એન.ભોબે એન્ડ એસોએટ્સ પ્રા.લી., મુંબઈ	૧,૦૦,૩૮,૦૦૦-૦૦	૪૯,૧૩,૩૦૦-૦૦ (૪૯%)	સર્વિસ ટેક્ષ અલગથી
૩	પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી	---	---	---	---
૪	પ્રુફ ચેકીંગ કન્સલ્ટન્સી	આઈ.આઈ.ટી., પવઈ, મુંબઈ	૧૭,૫૦,૦૦૦-૦૦	૧૭,૫૦,૦૦૦-૦૦ (૧૦૦%)	સર્વિસ ટેક્ષ અલગથી
૫	થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્પેકશન	---	---	---	---

(૪) પ્રોજેક્ટનું નામ :- અમરોલી વિસ્તારમાં તાપી નદી ઉપર હયાત પુલની બાજુમાં નવો પુલ.

પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલ અધિકારીઓ :-

૧ ઈ.ચા.કાર્યપાલક ઈજનેર (બ્રીજ) - શ્રી બી.કે.ગઢિયા  
૨ ડેપ્યુટી ઈજનેર - શ્રી જે.એન.મહીડા  
૩ આસી. ઈજનેર - શ્રી વાય.સી.દેસાઈ

પ્રોજેક્ટ કામ સાથે સંકળાયેલ એજન્સી :- પુર્ણ થયાની તા. ૨૦/૭/૨૦૧૦, લોકાપર્ણ વિધી તા. ૨૩/૭/૨૦૧૦

અ. નં.	કામનો પ્રકાર	એજન્સીના નામ	મંજૂર થયેલ ટેન્ડર રકમ (રૂા)	તા. ૧/૫/૨૦૧૧ ના રોજ થયેલ કુલ ખર્ચ રૂા. (%માં)	રીમાર્ક્સ
૧	બાંધકામ	રાજકમલ બિલ્ડર્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લી., અમદાવાદ	૧૬,૪૬,૦૨,૧૨૦-૪૧	૧૫,૧૭,૦૦,૦૦૦-૦૦	ફાઈનલ બીલ પેન્ડીંગ
૨	ડીઝાઈન કન્સલ્ટન્સી	સ્ટુપ કન્સલ્ટન્ટ પ્રા.લી., નવી મુંબઈ	૧૯,૯૦,૫૬૯-૦૦	૧૯,૯૧,૦૪૦-૦૦	સર્વિસ ટેક્ષ અલગથી
૩	પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી	એસ.એન.ભોબે એન્ડ એસોએટ્સ પ્રા.લી., મુંબઈ	૨૨,૨૬,૬૦૨-૮૮	૨૬,૨૭,૪૨૫-૦૦	સર્વિસ ટેક્ષ સાથે
૪	પ્રુફ ચેકીંગ કન્સલ્ટન્સી	એસ.વી.એન.આઈ.ટી., સુરત	૭,૨૧,૫૦૦-૦૦	૭,૦૦,૦૦૦-૦૦	સર્વિસ ટેક્ષ અલગથી
૫	થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્પેકશન	સી.ઈ.આઈ.એલ., નવી મુંબઈ	૧૬,૮૩,૭૨૯-૮૩	૧૫,૬૮,૨૭૭-૦૦	સર્વિસ ટેક્ષ અલગથી

**પુર્ણ થયેલ કામોની વિગત :-**

(૫) **પ્રોજેક્ટનું નામ :-** સુરત - ડુમસ રોડ પર પાર્લે પોઈન્ટ જંકશન પર ફલાય ઓવર બ્રીજ.

**પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલ અધિકારીઓ :-**

૧ ઈ.ચા.કાર્યપાલક ઈજનેર (બ્રીજ) - શ્રી બી.કે.ગઢિયા  
૨ આસી. ઈજનેર - શ્રી એચ.એમ.સોની

**પ્રોજેક્ટ કામ સાથે સંકળાયેલ એજન્સી :-** પુર્ણ થયાની તા.૮/૧૨/૨૦૧૦, લોકાર્પણની તા.૮/૧૨/ ૨૦૧૦

અ. નં.	કામનો પ્રકાર	એજન્સીના નામ	મંજૂર થયેલ ટેન્ડર રકમ (રૂા)	કુલ ખર્ચ (%માં)	રીમાર્ક્સ
૧	બાંધકામ	રણજીત બિલ્ડકોન લી, અમદાવાદ	૫૯,૦૦,૦૦,૦૦૦-૦૦	૧૦૦%	ફાઈનલ બીલ બાકી.
૨	ડીઝાઈન કન્સલ્ટન્સી	કસાડ કન્સલ્ટન્ટ, અમદાવાદ	Contractor's own Design Work		
૩	પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી	મલ્ટી મીડીયા કન્સલ્ટન્ટ પ્રા.લિ., અમદાવાદ	૬૪,૩૧,૮૯૬-૦૦	૧૦૦%	સર્વિસ ટેક્ષ અલગથી
૪	પ્રુફ ચેકીંગ કન્સલ્ટન્સી	એસ.વી.એન.આઈ.ટી., સુરત	૧૭,૭૦,૦૦૦-૦૦	૧૦૦%	સર્વિસ ટેક્ષ અલગથી
૫	થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્પેક્શન	-	-		

**પ્રગતિમાં છે તેવા કામોની વિગત :-**

(૬) **પ્રોજેક્ટનું નામ :-** કપાદ્રા-ભરવાડ ફળિયાથી ઉત્રાણને જોડતો તાપી નદી પરનો બ્રીજ.

**પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલ અધિકારીઓ :-**

૧ ઈ.ચા.કાર્યપાલક ઈજનેર (બ્રીજ) - શ્રી બી.કે.ગઢિયા  
૨ આસી. ઈજનેર - શ્રી એચ.એમ.સોની

**પ્રોજેક્ટ કામ સાથે સંકળાયેલ એજન્સી :-**

અ. નં.	કામનો પ્રકાર	એજન્સીના નામ	મંજૂર થયેલ ટેન્ડર રકમ (રૂા)	તા. ૧/૫/૨૦૧૧ના રોજ થયેલ કામ રૂા. (%માં)	રીમાર્ક્સ
૧	બાંધકામ	વિજય એમ. મિસ્ત્રી કન્સ્ટ્રક્શન પ્રા.લિ., અમદાવાદ	૭૨,૧૭,૬૪,૫૭૪-૨૨	૩૯,૩૬,૦૬,૫૦૦-૦૦	
૨	ડીઝાઈન કન્સલ્ટન્સી	એસ.એન.ભોબે એન્ડ એસોએટ્સ પ્રા.લી, મુંબઈ	૬૮,૨૧,૭૮૦-૦૦	૩૪,૧૦,૮૮૦-૦૦ (૫૦%)	સર્વિસ ટેક્ષ અલગથી
૩	પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી	ટેકનોજેમ કન્સલ્ટન્ટ પ્રા.લિ., થાણા	૬૩,૧૫,૪૩૯-૩૭	૨૫,૮૩,૫૮૮-૮૧ (૪૦.૮૦%)	સર્વિસ ટેક્ષ અલગથી
૪	પ્રુફ ચેકીંગ કન્સલ્ટન્સી	એસ.વી.એન.આઈ.ટી., સુરત	૨૧,૬૫,૧૦૦=૦૦	૭૫%	સર્વિસ ટેક્ષ અલગથી
૫	થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્પેક્શન	---	---		

(૭) પ્રોજેક્ટનું નામ :- રીંગરોડ પર દીલ્હીગેટ જંકશન ખાતે ફલાય ઓવર બ્રીજ

પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલ અધિકારીઓ :-

૧ ઈ.ચા.કાર્યપાલક ઈજનેર (બ્રીજ) — શ્રી બી.કે.ગઢિયા  
૨.ડે.ઈજનેર — શ્રી જે.એન.મહિડા  
૩ આસી.ઈજનેર — શ્રી વાય.સી.દેસાઈ

પ્રોજેક્ટ કામ સાથે સંકળાયેલ એજન્સી :-

અ. નં.	કામનો પ્રકાર	એજન્સીના નામ	મંજૂર થયેલ ટેન્ડર રકમ (રૂ.)	તા.૧/૫/૨૦૧૧ના રોજ થયેલ કામ રૂ. (%માં)	રીમાર્ક્સ
૧	બાંધકામ	રાજકમલ બિલ્ડર્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા.લિ., અમદાવાદ	૪૫,૪૪,૦૯,૩૩૨-૨૨	૧,૦૪,૦૦,૦૦૦-૦૦	---
૨	ડીઝાઈન કન્સલ્ટન્સી	કન્સલ્ટીંગ એન્જીનીયરીંગ સર્વિસીસ (આઈ)પ્રા.લિ., નવી મુંબઈ	૫૪,૯૩,૬૪૬-૦૬	૧૯,૭૫,૨૯૬-૫૬	સર્વિસ ટેક્ષ અલગ
૩	પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી	એસ.એન.ભોબે એન્ડ એસોએટ્સ પ્રા.લી, મુંબઈ	૭૦,૮૮,૬૪૦-૦૦	૨૪,૮૦,૦૦૦-૦૦	સર્વિસ ટેક્ષ સાથે
૪	પ્રુફ ચેકીંગ કન્સલ્ટન્સી	એસ.વી.એન.આઈ.ટી., સુરત	૧૩,૬૩,૨૦૦-૦૦	---	---
૫	થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્પેક્શન	---	---	---	---

(૮) પ્રોજેક્ટનું નામ :- ઉન- ગભેણી રોડ પર સંજરનગર અને જીલાનીનગરને જોડતા રસ્તા પર ખાડી પુલ.

પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલ અધિકારીઓ :-

૧ ઈ.ચા.કાર્યપાલક ઈજનેર (બ્રીજ) — શ્રી બી.કે.ગઢિયા  
૨.ડે.ઈજનેર — શ્રી જે.એન.મહિડા  
૩ આસી.ઈજનેર — શ્રી વાય.સી.દેસાઈ

પ્રોજેક્ટ કામ સાથે સંકળાયેલ એજન્સી :- પુર્ણ થયાની તા. ૧૭/૭/ ૨૦૧૦, લોકાર્પણની તા. ૨૩/૭/ ૨૦૧૦

અ. નં.	કામનો પ્રકાર	એજન્સીના નામ	મંજૂર થયેલ ટેન્ડર રકમ (રૂ.)	તા.૧/૫/૨૦૧૧ના રોજ થયેલ કામ રૂ. (%માં)	રીમાર્ક્સ
૧	બાંધકામ	સી.આર.પટેલ, સુરત	૧,૭૫,૦૦,૬૯૧-૨૨	૧,૪૫,૦૦,૦૦૦-૦૦	ફાઈનલ બીલ બાકી
૨	ડીઝાઈન કન્સલ્ટન્સી	પંકજ પટેલ એન્ડ એસોસીએટ્સ, અમદાવાદ	૧,૧૭,૦૯૦-૮૩	૪૬,૮૩૬-૩૩	સર્વિસ ટેક્ષ અલગથી
૩	પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી	---	---	---	---
૪	પ્રુફ ચેકીંગ કન્સલ્ટન્સી	---	---	---	---
૫	થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્પેક્શન	---	---	---	---

(લ) પ્રોજેક્ટનું નામ :— અડાજણ રોડ પર ગુજરાત ગેસ સર્કલ જંકશન પર ફલાય ઓવર બ્રીજ

પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલ અધિકારીઓ :—

૧ ઈ.ચા.કાર્યપાલક ઈજનેર (બ્રીજ)—શ્રી બી.કે.ગઢિયા  
૨ આસી.ઈજનેર — શ્રી એ.આર.પરતીવાલા

પ્રોજેક્ટ કામ સાથે સંકળાયેલ એજન્સી :—

અ. નં.	કામનો પ્રકાર	એજન્સીના નામ	મંજૂર થયેલ ટેન્ડર રકમ (રૂ.)	તા.૧/૫/૨૦૧૧ના રોજ થયેલ કામ રૂ. (%માં)	રીમાર્ક્સ
૧	બાંધકામ	રાજકમલ બિલ્ડર્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા.લિ., અમદાવાદ	૨૮,૬૪,૩૬,૪૯૨.૨૭	૮,૨૪,૫૩,૪૫૯-૯૬ (૨૯%)	કામગીરી પ્રગતિમાં છે.
૨	ડીઝાઈન કન્સલ્ટન્સી	કન્સલ્ટીંગ એન્જીનીયરીંગ સર્વિસીસ (આઈ)પ્રા.લિ., નવી મુંબઈ (સી.ઈ.એસ.)	૩૬,૮૫,૦૭૬.૪૨ વત્તા પ્રવર્તમાન સર્વિસ ટેક્ષ	૨૭,૯૧,૨૩૫.૭૫ સર્વિસ ટેક્ષ સાથે	
૩	પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી	એસ.એન.ભોબે એન્ડ એસોસીએટ્સ, નવી મુંબઈ	૪૪,૬૭,૮૪૦.૦૦ વત્તા પ્રવર્તમાન સર્વિસ ટેક્ષ	૨૪,૦૯,૮૧૬.૭૫ સર્વિસ ટેક્ષ સાથે	
૪	પ્રુફ ચેકીંગ કન્સલ્ટન્સી	એસ.વી.એન.આઈ.ટી., સુરત	૮,૫૯,૨૦૦.૦૦ વત્તા પ્રવર્તમાન સર્વિસ ટેક્ષ	૩,૩૧,૬૯૪.૧૬ સર્વિસ ટેક્ષ સાથે	
૫	થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્પેક્શન	----	----	----	----

(૧૦) પ્રોજેક્ટનું નામ :—કાપોદ્રા ફાયર સ્ટેશન પાસે વરાછા મેઈન રોડ પર ફલાય ઓવર બ્રીજ બનાવવાનું કામ.

પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલ અધિકારીઓ :—

૧ ઈ.ચા.કાર્યપાલક ઈજનેર (બ્રીજ)—શ્રી બી.કે.ગઢિયા  
૨ જુની.ઈજનેર — શ્રી એસ.યુ.દવે

પ્રોજેક્ટ કામ સાથે સંકળાયેલ એજન્સી :—

લોકાર્પણ / પુર્ણ થયાની તારીખ :— ૧૧/૧૧/૨૦૦૯

અ. નં.	કામનો પ્રકાર	એજન્સીના નામ	મંજૂર થયેલ ટેન્ડર રકમ (રૂ.)	તા.૧/૫/૨૦૧૧ના રોજ થયેલ કામ રૂ. (%માં)	રીમાર્ક્સ
૧	બાંધકામ	સોના બીલ્ડર્સ(ઉંઝા)	૬,૯૩,૪૫,૨૦૧=૦૦ (સ્ટીલ સીમેન્ટ વગર) ૧૦,૭૩,૪૦,૦૦૦-૦૦ (સ્ટીલ સીમેન્ટ સાથે)	૮,૬૦,૦૦,૦૦૦-૦૦	
૨	ડીઝાઈન કન્સલ્ટન્સી	એસ.એન.ભોબે એન્ડ એસોએટ્સ પ્રા.લી, મુંબઈ	૮,૭૨,૭૩૬=૦૦ વત્તા સર્વિસ ટેક્ષ	૮,૨૬,૨૦૦-૦૦	
૩	પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી	એસ.એન.ભોબે એન્ડ એસોએટ્સ પ્રા.લી, મુંબઈ	૧૬,૧૦,૦૨૭=૫૦ + ૭,૨૯,૮૭૯-૧૨ ૨૩,૩૯,૯૦૬-૬૨	૨૮,૧૩,૬૧૬-૭૯ (સર્વિસ ટેક્ષ સાથે)	
૪	પ્રુફ ચેકીંગ કન્સલ્ટન્સી	એસ.વી.એન.આઈ.ટી. કોલેજ, સુરત	૨,૬૪,૩૦૦=૦૦ વત્તા સર્વિસ ટેક્ષ	૨,૭૬,૫૭૦-૦૦	
૫	થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્પેક્શન	સી.ઈ.આઈ.એલ., નવી મુંબઈ	૭,૫૧,૩૮૪=૨૧ વત્તા સર્વિસ ટેક્ષ	૭,૨૧,૪૦૦-૦૦	

(૧૧) પ્રોજેક્ટનું નામ :-ટી.પી.સ્કીમ નં.૩૮(નાના વરાણા)માં પરમસુખ ગુરૂકુળ પાસેથી પસાર થતાં ૧૫.૦૦ મીટરના રસ્તા ઉપર હયાત પુલની જગ્યાએ નવો પુલ બનાવવાનું કામ.

પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલ અધિકારીઓ :-

૧ ઈ.ચા.કાર્યપાલક ઈજનેર (બ્રીજ)—શ્રી બી.કે.ગઢિયા  
૨ જુની.ઈજનેર — શ્રી એસ.યુ.દવે

પ્રોજેક્ટ કામ સાથે સંકળાયેલ એજન્સી :-કામ પુર્ણ થયાની તા.૮/૪/૨૦૧૧,લોકાર્પણની તા. ૩૦/૫/૨૦૧૧

અ. નં.	કામનો પ્રકાર	એજન્સીના નામ	મંજુર થયેલ ટેન્ડર રકમ (રૂા)	તા.૧/૫/૨૦૧૧ના રોજ થયેલ કામ રૂા.(%માં)	રીમાર્ક્સ
૧	બાંધકામ	ચેતન કન્સ્ટ્રક્શન, મહેસાણા	૨,૬૯,૨૨,૦૩૪-૮૯	૨,૪૦,૦૦,૦૦૦-૦૦	---
૨	ડીઝાઈન કન્સલ્ટન્સી	મલ્ટી મીડીયા કન્સલ્ટન્સી પ્રા.લિ., અમદાવાદ	૨,૩૮,૧૬૨-૫૬	૨,૪૬,૦૦,૦૦૦-૦૦ (સર્વિસ ટેક્સ સાથે)	---

(૧૨) પ્રોજેક્ટનું નામ :- પાંડેસરા એલ.આઈ.જી.હાઉસીંગ બોર્ડથી જી.આઈ.ડી.સી. પાંડેસરાને જોડતા ખાડી પરનો પુલ.

પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલ અધિકારીઓ :-

૧ ઈ.ચા.કાર્યપાલક ઈજનેર (બ્રીજ)—શ્રી બી.કે.ગઢિયા  
૨. ડે. ઈજનેર — શ્રી જે.એન.મહિડા  
૩. જુની.ઈજનેર — શ્રી વી.ટી.ટાંક

પ્રોજેક્ટ કામ સાથે સંકળાયેલ એજન્સી :-પુર્ણ થયાની તા.૧૭/૭/૨૦૧૦,લોકાર્પણની તા. ૨૩/૭/૨૦૧૦

અ. નં.	કામનો પ્રકાર	એજન્સીના નામ	મંજુર થયેલ ટેન્ડર રકમ (રૂા)	તા.૧/૫/૨૦૧૧ના રોજ થયેલ કામ રૂા.(%માં)	રીમાર્ક્સ
૧	બાંધકામ	મે.સી.આર.પટેલ,સુરત.	૧,૭૪,૧૭,૯૯૯-૫૪	૧,૪૭,૬૮,૧૧૪-૧૫	ફાઈનલ બીલ બાકી
૨	ડીઝાઈન કન્સલ્ટન્સી	પંકજ પટેલ એસોસીએટ્સ, અમદાવાદ	૧,૦૩,૪૩૯-૦૮	૩૬,૨૦૩-૬૭	સર્વિસ ટેક્સ અલગથી

(૧૩) પ્રોજેક્ટનું નામ :- અમરોલી- સાયણરોડ પર ,ગણેશપુરા પોલીસ ચોકી નજીક ખાડી ઉપર બ્રીજ.  
પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલ અધિકારીઓ :-

- ૧ ઈ.ચા.કાર્યપાલક ઈજનેર (બ્રીજ)-શ્રી બી.કે.ગઢિયા  
૨ ડેપ્યુટી ઈજનેર -શ્રી જે.એન.મહિડા  
૩ જુની.ઈજનેર - શ્રી વી.ટી.ટાંક

પ્રોજેક્ટ કામ સાથે સંકળાયેલ એજન્સી :-

અ. નં.	કામનો પ્રકાર	એજન્સીના નામ	મંજુર થયેલ ટેન્ડર રકમ (રૂા)	તા.૧/૫/૨૦૧૧ના રોજ થયેલ કામનો ખર્ચ	રીમાર્ક્સ
૧	બાંધકામ	મે.સી.આર.પટેલ ,સુરત	૪,૬૬,૦૫,૦૬૮-૮૭	૭૩,૬૪,૩૮૪-૭૬	પુલની કામગીરી હાલ પ્રગતિમાં છે.
૨	ડીઝાઈન કન્સલ્ટન્સી	ટેકનોજેમ કન્સલ્ટન્ટ પ્રા.લી.,થાણે	૫,૧૨,૭૬૧-૦૦	૩,૮૪,૫૭૦-૦૦	સર્વિસ ટેક્ષ અલગથી

( ૧૪ ) પ્રોજેક્ટનું નામ :- ડીડોલી મેઈન રોડ પર જુના જકાતનાકા નજીક લેવલ ક્રોસીંગ નં. ૨ પર રેલ્વે ઓવર બ્રીજ

પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલ અધિકારીઓ :-

- ૧ ઈ.ચા.કાર્યપાલક ઈજનેર (બ્રીજ):- શ્રી બી.કે.ગઢિયા  
૨. ડે.ઈજનેર -શ્રી જે.એન.મહિડા  
૩.આસી.ઈજનેર - શ્રી એચ.એમ.સોની

પ્રોજેક્ટ કામ સાથે સંકળાયેલ એજન્સી :-

અ. નં.	કામનો પ્રકાર	એજન્સીના નામ	મંજુર થયેલ ટેન્ડર રકમ (રૂા)	તા.૧/૫/૨૦૧૧ના રોજ થયેલ કામ રૂા.(%માં)	રીમાર્ક્સ
૧	બાંધકામ	અવધુત કન્સ્ટ્રક્શન કુંા., અમદાવાદ	૧૧,૭૮,૮૮,૪૧૫-૭૫	---	---
૨	ડીઝાઈન કન્સલ્ટન્સી	કસાડ કન્સલ્ટન્ટ, જીગ્નેશ ગાંધી, અમદાવાદ	૧૨,૬૮,૨૩૪-૦૦	---	---
૩	પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી	---	---	---	---
૪	પુફ ચેકીંગ કન્સલ્ટન્સી	---	---	---	---

( ૧૫ ) પ્રોજેક્ટનું નામ :- સુરત- ભુસાવલ મેઈન રેલ્વે લાઈન તથા ભેસ્તાન ભુસાવલ લુપ લાઈન ઉપર લેવલ ક્રોસીંગ નં.૩-સીની જગ્યાએ ગોડાદરા અને ડીડોલી વિસ્તારને જોડતો રેલ્વે ઓવર બ્રીજ.

પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલ અધિકારીઓ :-

૧. ઈ.ચા.કાર્યપાલક ઈજનેર (બ્રીજ):- શ્રી બી.કે.ગઢિયા
૨. ડે.ઈજનેર — શ્રી જે.એન.મહિડા
૩. આસી.ઈજનેર — શ્રી એચ.એમ.સોની

પ્રોજેક્ટ કામ સાથે સંકળાયેલ એજન્સી :-

અ. નં.	કામનો પ્રકાર	એજન્સીના નામ	મંજુર થયેલ ટેન્ડર રકમ (રૂ.)	તા. ૧/૫/૨૦૧૧ના રોજ થયેલ કામ રૂ. (%માં)	રીમાર્ક્સ
૧	બાંધકામ	વિજય એમ.મિસ્ત્રી કન્સ્ટ્રક્શન પ્રા.લિ., અમદાવાદ	૩૦,૧૭,૦૭,૯૧૦-૦૮	૧૮ %	---
૨	ડીઝાઈન કન્સલ્ટન્સી	કસાડ કન્સલ્ટન્ટ, જીગ્નેશ ગાંધી, અમદાવાદ	૩૦,૨૦,૦૯૯-૦૦	૫૦ %	સર્વિસ ટેક્ષ અલગથી
૩	પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી	---	---	---	---
૪	પુફ ચેકીંગ કન્સલ્ટન્સી	---	---	---	---

( ૧૬ ) પ્રોજેક્ટનું નામ :- અમરોલીથી છાપરાભાઠા તરફ જતા ગોપીનાથ સોસાયટીની પાસે આવેલ ખાડી પરનાં હયાત પુલની બંને બાજુએ તથા તેની જગ્યાએ નવો પુલ બનાવવાનું કામ.

પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલ અધિકારીઓ :-

- ૧ ઈ.ચા.કાર્યપાલક ઈજનેર (બ્રીજ)—શ્રી બી.કે.ગઢિયા
- ૨ ડેપ્યુટી ઈજનેર — શ્રી જે.એન.મહિડા
- ૩ જુની.ઈજનેર — શ્રી વી.ટી.ટાંક

પ્રોજેક્ટ કામ સાથે સંકળાયેલ એજન્સી :-

અ. નં.	કામનો પ્રકાર	એજન્સીના નામ	મંજુર થયેલ ટેન્ડર રકમ (રૂ.)	તા. ૧/૫/૨૦૧૧ના રોજ થયેલ કામનો ખર્ચ	રીમાર્ક્સ
૧	બાંધકામ	મે.સી.આર.પટેલ, સુરત	૬,૩૮,૩૭,૬૦૧-૨૫	૧,૬૨,૨૦,૬૨૦-૦૦	પુલની કામગીરી હાલ પ્રગતિમાં છે.
૨	ડીઝાઈન કન્સલ્ટન્સી	ટેકનોજેમ કન્સલ્ટન્ટ પ્રા.લિ., થાણે	૬,૮૫,૩૯૪-૦૦	૫,૧૪,૦૪૫-૦૦	સર્વિસ ટેક્ષ અલગથી

**૪(૧)(ખ)(૧૧)**  
**સુરત મહાનગર પાલિકા**  
**બ્રીજ સેલ**  
**અંદાજ પત્ર ૨૦૧૧-૨૦૧૨**

શીડયુલ-૩.૨ એકત્રિત રેવન્યુ ખર્ચ  
 બજેટ સેન્ટર કોડ :- ૦૪૪

અ.નં.	એકાઉન્ટ હેડ	એકાઉન્ટ કોડ	મંજુર થયેલ અંદાજ (રૂ.)	તા.૧/૪/૨૦૧૧થી તા.૧/૫/૨૦૧૧ સુધી થયેલ ખર્ચ (રૂ.)
૧	વાહન ભાડુ ખર્ચ	૨૩૦૨	૨૦૦૦૦૦	૧૪૨૧૧.૦૦
૨	કોમ્પ્યુટર સ્ટેશનરી	૨૩૫૨	૫૦૦૦૦	---
૩	અન્ય સ્ટેશનરી	૨૩૫૩	૫૦૦૦૦	૨૧૧૫.૦૦
૪	ફ્લોપી / ડીસ્ક અને ટેપ	૨૩૫૪	૧૦૦૦૦	---
૫	સલાહકાર ફી /ખર્ચ	૨૪૪૩	૫૦૦૦૦૦	---
૬	સભા / સેમિનાર / સંવાદ ખર્ચ	૨૪૮૪	૧૦૦૦૦૦	---
૭	પ્રસંગો / ઉત્સવ ઉજવણી ખર્ચ	૨૪૮૫	૧૦૦૦૦૦૦	૨૦૮૦૦.૦૦
૮	કર્મચારી તાલીમ ખર્ચ	૨૪૮૬	૫૦૦૦૦	---
૯	વાહન બખતણ ખર્ચ	૨૪૯૦	૧૦૦૦૦	---
૧૦	અન્ય પરચુરણ ખર્ચ	૨૪૯૯	૧૦૦૦૦૦	૫૮૩.૦૦
૧૧	મરામત / રસ્તા-પુલો-લાઈટો	૩૦૦૪	૧૫૦૦૦૦૦૦	૨૮૩૬૩૪.૦૦
૧૨	સેવાને લગતો મજુરી ખર્ચ	૩૫૦૩	૫૦૦૦૦	---

**૪(૧)(ખ)(૧૧)**  
**સુરત મહાનગર પાલિકા**  
**બ્રીજ સેલ**  
**અંદાજ પત્ર ૨૦૧૧-૨૦૧૨**

શીડયુલ-૫.૧.૧ - કેપીટલ ખર્ચ  
 બજેટ સેન્ટર કોડ :- ૦૪૪

અ.નં.	બજેટ હેડ	એકાઉન્ટ કોડ (GLAC)	મંજુર થયેલ અંદાજ (રૂ. હજારમાં)	તા.૧/૪/૨૦૧૧થી તા.૧/૫/૨૦૧૧ સુધી ખર્ચ થયેલ ખર્ચ (રૂ.માં)
૧	તાપી નદી પર પુલ બાંધવા ચાલુ કામ- કેબલ સ્ટે બ્રીજ	સી-૧૬૩ /૫૬૬૪	૨૫૧૦૦૦	---
૨	તાપી નદી પર પુલ બાંધવા ચાલુ કામ- પ્રોજેક્ટ ડેવલપમેન્ટ કોસ્ટ	સી-૧૬૩ /૫૬૦૮	૧૦૦૦૦	---
૩	નાળા તથા ખાડી બ્રીજની વિસ્તૃતિકરણ ચાલુ કામ - પુલો અને નાળા	સી-૧૬૫ /૫૬૬૪	૨૧૫૦૦	---
૪	રેલ્વે ઓવર બ્રીજ તથા રેલ્વે અંડર બ્રીજ	સી-૧૬૫ /૫૬૬૫	૩૧૩૭૦૦	૧,૦૫,૯૬,૮૫૯.૦૦
૫	પુલો, નાળા અને ફ્લાય ઓવર ચાલુ કામ - પ્રોજેક્ટ ડેવલપમેન્ટ કોસ્ટ	સી-૧૬૫ /૫૬૦૮	૨૬૫૦૦	૩,૩૫,૦૦૦.૦૦
૬	તાપી નદી અમરોલી બ્રીજ ફાળો ચાલુ કામ - પુલો અને નાળા	સી-૫૮૩ /૫૬૬૪	૫૦૦૦	---
૭	તાપી નદી અમરોલી બ્રીજ ફાળો ચાલુ કામ - પ્રોજેક્ટ ડેવલપમેન્ટ કોસ્ટ	સી-૫૮૩ /૫૬૦૮	૫૦૦	---
૮	તાપી નદી પર પુલ ડભોલી થી જંહાગીર પુરા ચાલુ કામ- (જે.એન.યુ.આર.એમ.)	સી-૭૦૭ /૫૬૬૪	૫૦૦૦૦	---
૯	તાપી નદી પર પુલ ડભોલી થી જંહાગીર પુરા ચાલુ કામ- પ્રોજેક્ટ ડેવલપમેન્ટ કોસ્ટ	સી-૭૦૭ /૫૬૦૮	૨૦૦૦	---
૧૦	પુલો તથા નાળા વિસ્તૃતિકરણ ચાલુ કામ - પુલો અને નાળા	સી-૮૩૧ /૫૬૬૪	૬૫૦૦૦	---
૧૧	પુલો તથા નાળા વિસ્તૃતિકરણ ચાલુ કામ - સબવે અને ફ્લાય ઓવર SJMMSVY	સી-૮૩૧ /૫૬૬૫	૩૨૭૭૦૦	૭,૦૦,૦૦૦.૦૦
૧૨	પુલો નાળા અને સબવે અને ફ્લાય ઓવર - પ્રોજેક્ટ ડેવલપમેન્ટ કોસ્ટ SJMMSVY	સી-૮૩૧/ ૫૬૦૮	૧૧૦૦૦	૩૩,૦૩૯૧.૦૦
૧૩	તાપી નદી પર પુલ બાંધવા ચાલુ કામ - પુલો અને નાળા SJMMSVY	સી-૮૩૩/ ૫૬૬૪	૧૫૦૦૦૦	---
૧૪	તાપી નદી પર પુલ બાંધવા ચાલુ કામ - પુલો અને નાળા-પ્રોજેક્ટ ડેવલપમેન્ટ કોસ્ટ SJMMSVY	સી-૮૩૩/ ૫૬૦૮	૭૦૦૦	૧૩,૯૩,૬૬૪.૦૦