

સુરત મહાનગરપાલિકા

સ્લમ અપગ્રેડેશન વિભાગ

૪-(૧)-ખ-૧૧

તમામ કામોની DPR Wise detail યાદી

એનેક્ષર-૪

રૂ. લાખમાં

ડી. પી. આર.	અ.નં.	બાંધકામનું સ્થળ	આવાસોની સંખ્યા	ઈજારદાર	મંજૂર પ્રોજેક્ટ રકમ	સમયમર્યાદા	કામ પૂર્ણ થયાની તારીખ		ગત વર્ષ અંતિત (૩૧.૦૩.૧૦) થયેલ ખર્ચ	સ્ટાફનું નામ
							નિયત	ખરેખર		
	૧	ટી.પી.સ્કીમ નં. ૩૮, ફા.પ્લોટ નં. ૧૦૩	૬૮	ગોલ્ડન ઇલેક્ટ્રીકલર્સ	૩૪.૧૫	૯	૧૫.૧૦.૨૦૦૫	૦૫.૦૨.૨૦૦૬	૩૭.૪૦	ડે. ઈજનેરશ્રી ડી. જે. નાયક જુ.ઈ.શ્રી ઓજસ દેસાઈ PMC
	૨	ટી.પી.સ્કીમ નં. ૩૩ (ડુંભાલ) ફા. પ્લોટ નં. આર-૨૧ ખાતે આવાસો બનાવવાનું કામ	૨૧૬	એ. એમ. ભંડેરી	૨૩૬.૦૧				૨૦૫.૬૦	ડે.ઈજનેરશ્રી ડી. જે. નાયક ડે.ઈજનેરશ્રી પી. આર. શાહ આ.ઈ.શ્રી પી. એમ. શાહ PMC
	૩	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૨૩ (રાંદેર) ફા. પ્લોટ નં. ૩૭ પૈકી ખાતે આવાસો બનાવવાનું કામ	૮૦	એ. એલ. પટેલ	૭૭.૧૩	૬	૧૬.૦૮.૨૦૦૬	૩૧.૧૨.૨૦૦૬	૭૫.૫૪	ડે. ઈજનેરશ્રી ડી. જે. નાયક આ.ઈ.શ્રી એચ. બી. પરીખ
	૪.	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૩૦ (રાંદેર) ફા. પ્લોટ નં. ૧૪૩ ખાતે આવાસો બનાવવાનું કામ	૧૧૨	એ. કે. પટેલ, સુરત	૧૦૫.૪૩	૮	૨૫.૦૧.૨૦૦૭	૨૫.૦૩.૨૦૦૭	૯૭.૯૧	ડે. ઈજનેરશ્રી ડી. જે. નાયક આ.ઈ.શ્રી એચ. બી. પરીખ
	૫	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૨૩ (રાંદેર) ફા. પ્લોટ નં. ૫૪, ૬૩ ખાતે આવાસો બનાવવાનું કામ	૩૮૪	એ. કે. પટેલ, જેતપુર	૩૨૪.૧૫	૧૨	૧૭.૦૨.૨૦૦૭	૩૦.૦૯.૨૦૦૯	૨૭૨.૩૩	ડે. ઈજનેરશ્રી ડી. જે. નાયક ડે.ઈજનેરશ્રી પી. આર. શાહ
	૬	મોજે જહાંગીરાબાદ બ્લોક નં. ૨૪૩ ખાતે આવાસો બનાવવાનું કામ	૪૩૨	એ. કે. પટેલ, જેતપુર	૩૬૬.૯૯	૧૨	૧૭.૦૨.૨૦૦૭	કામ ચાલુ	૨૨૭.૪૦	જુ.ઈ.શ્રી ઓજસ દેસાઈ PMC
	૭	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૩૨ (અડાજણ) ફા. પ્લોટ નં. ૧૪	૧૯૨	એ. કે. પટેલ, જેતપુર	૨૮૧.૦૯	૧૧	૧૦.૦૪.૨૦૦૭	૦૨.૧૧.૨૦૦૭	૧૪૩.૨૬	

ડી. પી. આર.	અ.નં.	બાંધકામનું સ્થળ	આવાસોની સંખ્યા	ઈજારદાર	મંજૂર પ્રોજેક્ટ રકમ	સમયમર્યાદા	કામ પૂર્ણ થયાની તારીખ		ગત વર્ષ અંતિત (૩૧.૦૩.૧૦) થયેલ ખર્ચ	સ્ટાફનું નામ
							નિયત	ખરેખર		
	૮	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૩૯ (ઉઘના-લિંબાયત) ફા. પ્લોટ નં. આર-૨૧ અને ૪૧ ખાતે આવાસો બનાવવાનું કામ	648	વિનય કન્સ્ટ્રક્શન	687.34	15	12.12.2005		563.63	ડે.ઈજનેરશ્રી ડી. જી. નાયક ડે.ઈજનેરશ્રી પી. આર. શાહ આ.ઈ.શ્રી પી. એમ. શાહ PMC
	૯	ટી.પી.૩૦(રાંદેર)ફા. પ્લોટ નં. ૪૪	400	નટવર કન્સ્ટ્રક્શન	1917.95		06.05.2008	31.01.2009	2004.36	ડે. ઈજનેરશ્રી પી. આર. શાહ જુ.ઈ.શ્રી ઓજસ દેસાઈ ટેક. આ.શ્રી બી.ડી.યાંપાનેરી
	૧૦	ટી.પી.૩૦(રાંદેર) ફા.પ્લોટ નં. ૬૧	576							
	૧૧	ટી.પી.૩૬ (અલથાણ) ફા.પ્લોટ નં. ૧૧૪	384							
	૧૨	ટી.પી.૩૬ (અલથાણ) ફા.પ્લોટ નં. ૧૧૬	112							
	૧૩	ટી.પી.૨૧(ભેસ્તાન)ફા. પ્લોટ નં. ૩ (પાર્ટ - ૨, ૩)	492	ડી.પી.વેકરીયા	2153.66	12	14.05.2008	07.12.2009	2074.62	ડે. ઈજનેરશ્રી પી. આર. શાહ આ.ઈ.શ્રી એ.કે. સિસાંગીયા ટેક. આ.શ્રી એન. સી. પંડ્યા ટેક.આ.શ્રી જે. આર. સુથાર
	૧૪	ટી.પી.૨(ઉઘના) ફા.પ્લોટ નં. ૧૧૩	304							
	૧૫	ટી.પી.૪૭(ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં.આર-૧૦	352							
	૧૬	ટી.પી.૨ (ઉઘના) ફા.પ્લોટ નં. ૯૪,	112							
	૧૭	ટી.પી.૨ (ઉઘના) ફા.પ્લોટ નં. ૯૫	320							
	૧૮	ટી.પી.૨(ઉઘના) ફા.પ્લોટ નં. ૧૦૦	144							
	૧૯	ટી.પી.૩૬(અલથાણ) ફા.પ્લોટ નં. ૬૯	247	જય કન્સ્ટ્રક્શન કોર્પો.	389.39	12	24.04.2011	કામ ચાલુ	-	ડે. ઈજનેરશ્રી પી. આર. શાહ જુ.ઈ.શ્રી ઓજસ દેસાઈ ટેક. આ.શ્રી બી.ડી.યાંપાનેરી
	૧	ટી.પી.૫૪(ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. ૧/એ-એ	320	એ.કે. પટેલ, જેતપુર	321.29	10	28.07.2008	કામ ચાલુ	145.55	ડે. ઈજનેરશ્રી એસ.એસ.કોન્ટ્રાક્ટર જુ.ઈ.શ્રી એન. સી. રાવલ ટેક.આ. બી. વી. યાંપાનેરી

ડી. પી. આર.	અ.નં.	બાંધકામનું સ્થળ	આવાસોની સંખ્યા	ઈજારદાર	મંજૂર પ્રોજેક્ટ રકમ	સમયમર્યાદા	કામ પૂર્ણ થયાની તારીખ		ગત વર્ષ અંતિત (૩૧.૦૩.૧૦) થયેલ ખર્ચ	સ્ટાફનું નામ
							નિયત	ખરેખર		
II	૨	ટી.પી.૫૪(ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. ૧/એ-બી	૩૨૦	ડી. એચ. પટેલ	૩૨૧.૨૯	૧૦	૨૩.૦૭.૨૦૦૮	૧૫.૦૪.૨૦૦૯	૩૦૩.૬૪	ડે.ઈજનેરશ્રી એસ.એસ.કોન્ટ્રાક્ટર જી. ઈ. શ્રી બી.વી. પંડ્યા ટેક.આ. બી. વી. ચાંપાનેરી
	૩	ટી.પી.૫૪(ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. ૧/એ-સી	૩૨૦	એ.કે. પટેલ	૩૨૩.૩૨	૧૨	૨૮.૧૧.૨૦૦૮	કામ ચાલુ	૧૭૯.૪૪	
	૪	ટી.પી.૫૪(ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. ૧/એ-ડી	૧૬૦	વ્રજ કન્સ્ટ્રક્શન	૧૬૦.૫૪	૮	૨૮.૦૫.૨૦૦૮	૩૦.૦૪.૨૦૦૯	૧૫૮.૧૧	
	૫	ટી.પી.૫૪(ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. ૧/બી-એ	૧૨૮	સાવલીયા કન્સ્ટ્રક્શન	૧૨૮.૫૨	૧૦	૨૮.૦૭.૨૦૦૮	૩૧.૦૭.૨૦૧૦	૧૧૨.૬	ડે.ઈજનેરશ્રી એસ.એસ.કોન્ટ્રાક્ટર જી. ઈ.શ્રી એન. સી. રાવલ ટેક.આ. બી. વી. ચાંપાનેરી
	૬	ટી.પી.૫૪(ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. ૧/બી-બી	૧૨૮	ડી. એચ. પટેલ	૧૨૮.૫૨	૧૦	૨૩.૦૭.૨૦૦૮	૩૦.૦૬.૨૦૦૯	૧૧૮.૧	
	૭	ટી.પી.૫૪(ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. ૧/બી-સી	૬૪	ભાવના કન્સ્ટ્રક્શન	૬૪.૮૫	૮	૨૮.૦૫.૨૦૦૮	૩૦.૦૬.૨૦૦૯	૬૧.૬૪	
	૮	ટી.પી.૫૪(ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. ૧/એ, પેકેજ-૧	૧૮૦૮	કતીરા કન્સ્ટ્રક્શન	૧૯૩૮.૩૬	૧૨	૧૪.૧૧.૨૦૦૮	કામ ચાલુ	૧૨૪૭.૧૮	ડે.ઈજનેરશ્રી એસ.એસ.કોન્ટ્રાક્ટર આ.ઈ. એચ.બી. પરીખ
	૯	ટી.પી.૫૪(ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. ૧/એ, પેકેજ-૨	૧૭૯૨	બેકબોન એન્ટરપ્રાઇઝ	૧૯૩૮.૩૬	૧૨	૧૪.૧૧.૨૦૦૮	૩૦.૦૫.૨૦૧૦	૧૬૦૬.૨૬	ડે.ઈજનેરશ્રી એસ.એસ.કોન્ટ્રાક્ટર જી.ઈ.શ્રી ડી.જી.કથકીયા
	૧૦	ટી.પી.૫૪(ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. ૪	૩૮૪	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	૫૦૬.૦૯	૧૨	૧૨.૦૮.૨૦૧૦	કામ ચાલુ	૯૧.૬૦	ડે.ઈજનેરશ્રી એસ.એસ.કોન્ટ્રાક્ટર જી.ઈ.શ્રી એન. સી. રાવલ ટેક.આ. બી. વી. ચાંપાનેરી

ડી. પી. આર.	અ.નં.	બાંધકામનું સ્થળ	આવાસોની સંખ્યા	ઈજારદાર	મંજૂર પ્રોજેક્ટ રકમ	સમયમર્યાદા	કામ પૂર્ણ થયાની તારીખ		ગત વર્ષ અંતિત (૩૧.૦૩.૧૦) થયેલ ખર્ચ	સ્ટાફનું નામ
							નિયત	ખરેખર		
III	૧	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૧, પેકેજ-૧	1680	વિનય કન્સ્ટ્રક્શન	2194.44	12	05.05.2007	31.03.2009	1360.9	ડે.ઈજનેરશ્રી પી. આર. શાહ આ.ઈ. પી. એમ. શાહ
	૨	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૧, પેકેજ-૨	1728	કયુબ કન્સ્ટ્રક્શન	2268.55	12	19.05.2007	15.03.2009	1421	
	૩	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૧, પેકેજ-૩	1872	આર. એન. ડોબરીયા	2527.98	12	25.07.2007	25.02.2009	1646.9	
IV	૧	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૨, પેકેજ-૧	1008	માલાણી કન્સ્ટ્રક્શન	1514.95	12	19.01.2010	31.12.2009	1493.74	ડે.ઈજનેરશ્રી પી. આર. શાહ જી.ઈ.શ્રી આર એસ. પટેલ
	૨	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૨, પેકેજ-૨	1008	મે. આર. એન ડોબરીયા	1514.95	12	19.01.2010	31.12.2009	1541.37	
	૩	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૨, પેકેજ-૩	1008	કયુબ કન્સ્ટ્રક્શન	1514.95	12	19.01.2010	31.12.2009	1494.45	
	૪	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૨, પેકેજ-૪	1008	વિનય કન્સ્ટ્રક્શન	1514.95	12	19.01.2010	31.12.2009	1488.68	
	૫	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૩, પેકેજ-૧	912	નટવર કન્સ્ટ્રક્શન	1370.67	12	31.12.2010	31.12.2010	1347.79	ડે.ઈજનેરશ્રી પી. આર. શાહ જી.ઈ.શ્રી એમ. એલ. રાઠોડ
	૬	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૩, પેકેજ-૨	912	એચ. કે. રામાણી	1370.67	12	15.03.2010	15.03.2010	1332.83	
	૭	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૩, પેકેજ-૩	912	એ. એમ. ભંડેરી	1370.67	12	28.02.2010	28.02.2010	1408.17	
V	૧	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૪, પેકેજ-૧	1056	ડી. એચ. પટેલ	1587.09	12	19.01.2009	28.02.2010	1460.99	ડે.ઈજનેરશ્રી પી. આર. શાહ જી.ઈ.શ્રી ઓજસ દેસાઈ
	૨	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૪, પેકેજ-૨	1056	શ્રીજીકૃપા પ્રોજેક્ટ લી.	1587.09	12	19.01.2009	31.03.2010	1075.33	
	૩	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૪, પેકેજ-૩	1056	વિમલ કન્સ્ટ્રક્શન	1587.09	12	19.01.2009	31.01.2010	1259.72	
	૪	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૪, પેકેજ-૪	1056	મે. જય કન્સ્ટ્રક્શન કોર્પો.	1587.09	12	19.01.2009	15.02.2010	1299.37	
	૫	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૫, પેકેજ-૧	1056	શ્રીજીકૃપા બિલ્ડકોન	1587.09	12	19.01.2009	28.02.2010	1079.37	ડે.ઈજનેરશ્રી પી. આર. શાહ જી.ઈ.શ્રી એ. જે. સોલંકી
	૬	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૫, પેકેજ-૨	1056	મે. ડી.પી. વેકરીયા	1587.09	12	19.01.2009	28.02.2010	1130.07	

ડી. પી. આર.	અ.નં.	બાંધકામનું સ્થળ	આવાસોની સંખ્યા	ઈજારદાર	મંજૂર પ્રોજેક્ટ રકમ	સમયમર્યાદા	કામ પૂર્ણ થયાની તારીખ		ગત વર્ષ અંતિત (૩૧.૦૩.૧૦) થયેલ ખર્ચ	સ્ટાફનું નામ
							નિયત	ખરેખર		
	૭	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૫, પેકેજ-૩	1056	કે. જે. કન્સ્ટ્રક્શન	1587.09	12	19.01.2009	21.01.2010	1248.45	
VI	૧	ભેસ્તાન રે. સ. નં. ૨૦૪	324	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	565.27	12	12.08.2009	કામ ચાલુ	72.80	ડે.ઈ.શ્રી એમ. એન. વિસપૂતે જી.ઈ.શ્રી એમ. એસ. રાઠોડ PMC
	૨	ભેસ્તાન રે. સ. નં. ૨૪૫, કતારગામ રે. સ. નં. ૨૮૪	324	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	570.63	12	12.08.2009	કામ ચાલુ	25.00	
	૩	ઉન રે. સ. નં. ૮૭/૨ પૈ., ઉધના રે. સ. નં. ૧૮૭/બી	324	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	581.33	12	12.08.2009	કામ ચાલુ	21.10.	ડે.ઈ.શ્રી એમ. એન. વિસપૂતે આ.ઈ.શ્રી જયેશ જૈન PMC
	૪	ઉન રે. સ. નં. ૮૭/૨ પૈ., ભેસ્તાન રે. સ. નં. ૨૦૨, ૮૧/પી.	324	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	581.33	12	12.08.2009	કામ ચાલુ	27.45	
	૫	વડોદ રે. સ. નં. ૩૩/૨, ટી.પી. ૬, (વેસુ) ફા.પ્લોટ નં. ૬	324	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	565.27	12	06.01.2010	કામ ચાલુ	41.50	ડે.ઈ.શ્રી એમ. એન. વિસપૂતે આ.ઈ.શ્રી પી. એમ. શાહ PMC
	૬	ભેસ્તાન ટી.પી.૫૪, ફા.પ્લોટ નં. ૧/એ, પાર્ટ : ૧ અને ૨ પૈકી	648	મે. આર. એન. ડોબરીયા	1202.01	12	22.12.2010	કામ ચાલુ	91.19	ડે.ઈ.શ્રી એમ. એન. વિસપૂતે જી.ઈ.શ્રી એન.સી.રાવલ PMC
	૭	ભેસ્તાન ટી.પી.૫૪, ફા.પ્લોટ નં. ૧/એ,	648	કૃષ્ણલ કન્સ્ટ્રક્શન	1202.01	12	22.12.2010	કામ ચાલુ	47.25	
	૮	ભેસ્તાન ટી.પી.૫૪, ફા.પ્લોટ નં. ૧/એ,	576	શ્રીજીકૃપા બિલ્ડકોન	1068.45	12	08.05.2011	કામ ચાલુ	-	ડે.ઈ.શ્રી એમ. એન. વિસપૂતે આ.ઈ.શ્રી એ.કે.સીસાંગીયા PMC
૯	ભેસ્તાન ટી.પી.૫૪, ફા.પ્લોટ નં. ૧/એ,	540	મે. આર. એન. ડોબરીયા	1001.67	12	22.01.2010	કામ ચાલુ	133.30		

ડી. પી. આર.	અ.નં.	બાંધકામનું સ્થળ	આવાસોની સંખ્યા	ઈજારદાર	મંજૂર પ્રોજેક્ટ રકમ	સમયમર્યાદા	કામ પૂર્ણ થયાની તારીખ		ગત વર્ષ અંતિત (૩૧.૦૩.૧૦) થયેલ ખર્ચ	સ્ટાફનું નામ
							નિયત	ખરેખર		
VII	૧	ટી.પી.૧ (વેસુ) ફા.પ્લોટ નં. ૧૬૨, ૧૬૩,	270	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	446.89	12	01.10.2009	કામ ચાલુ	89.00	ડે.ઈજનેરશ્રી એસ.એસ.કોન્ટ્રાક્ટર આ.ઈ.શ્રી પી. એમ. શાહ
	૨	ટી.પી.૧૦ (પાલ) ફા.પ્લોટ નં. ૧૯૦, ૧૯૫,	258	મે. નટવર કન્સ્ટ્રક્શન	457.1	12	11.08.2010	કામ ચાલુ	70.40	ડે.ઈજનેરશ્રી એસ.એસ.કોન્ટ્રાક્ટર જી.ઈ.શ્રી જી.સી. પરમાર
	૩	ટી.પી.૧૦ (પાલ) ફા.પ્લોટ નં. ૧૯૩, ૧૯૮	192	મે. નટવર કન્સ્ટ્રક્શન	299.95	12	11.08.2010	કામ ચાલુ	47.10	
	૪	ટી.પી.૨૧ (ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. ૪૬	270	મે. એ. એમ. ભંડેરી	457.18	12	11.08.2010	કામ ચાલુ	129.15	ડે.ઈજનેરશ્રી એસ.એસ.કોન્ટ્રાક્ટર જી.ઈ.શ્રી બી.વી. પંડયા
	૫	ટી.પી.૨૨ (ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. આર-૧૦	360	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	529.94	12	11.08.2010	કામ ચાલુ		
	૬	ટી.પી.૨૨ (ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. આર-૧૦	228	મે. એ. એમ. ભંડેરી	363.56	12	11.08.2010	કામ ચાલુ		
	૭	ટી.પી.૩૯ (ઉઘના-લિંબાયત) ફા.પ્લોટ નં. આર-૧૩	378	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	607.38	12	11.08.2010	કામ ચાલુ	-	ડે.ઈજનેરશ્રી એસ.એસ.કોન્ટ્રાક્ટર જી.ઈ.શ્રી એ. જે. સોલંકી
	૮	વડોદ રે. સ. નં. ૩૧/૧ પૈકી	324	મે. નટવર કન્સ્ટ્રક્શન	543.09	12	11.08.2010	કામ ચાલુ	45.00	ડે.ઈજનેરશ્રી એસ.એસ.કોન્ટ્રાક્ટર જી. ઈ.શ્રી ઓજસ દેસાઈ
	૯	વડોદ રે. સ. નં. ૩૧/૧ પૈકી	324	સ્ટાન્ડર્ડ બિલ્ડકોન	543.09	12	11.08.2010	કામ ચાલુ	29.80	
	૧૦	વડોદ રે. સ. નં. ૧૮૭	1440	શ્રીજીકૃપા પ્રોજેક્ટ લી.	2380.53	12	11.08.2010	કામ ચાલુ	138.00	ડે.ઈજનેરશ્રી એસ.એસ.કોન્ટ્રાક્ટર જી.ઈ.શ્રી ડી.જી.કથકીયા

ડી. પી. આર.	અ.નં.	બાંધકામનું સ્થળ	આવાસોની સંખ્યા	ઈજારદાર	મંજૂર પ્રોજેક્ટ રકમ	સમયમર્યાદા	કામ પૂર્ણ થયાની તારીખ		ગત વર્ષ અંતિત (૩૧.૦૩.૧૦) થયેલ ખર્ચ	સ્ટાફનું નામ
							નિયત	ખરેખર		
	૧૧	વડોદર રે. સ. નં. ૯/૧	1170	શ્રીજીકૃપા પ્રોજેક્ટ લી.	1973.89	12	11.08.2010	કામ ચાલુ	119.00	ડે.ઈજનેરશ્રી એસ.એસ.કોન્ટ્રાક્ટર જી. ઈ.શ્રી એ. જે. સોલંકી
	૧૨	વડોદર રે. સ. નં. ૧૨	1248	ક્યુબ કન્સ્ટ્રક્શન એન્જી.	2056.87	12	11.08.2010	કામ ચાલુ	243.00	ડે. ઈજનેરશ્રી એસ.એસ.કોન્ટ્રાક્ટર આ.ઈ. એચ.બી. પરીખ
	૧૩	ટી.પી. ૪૭ (ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. આર-૬	954	શ્રીજીકૃપા પ્રોજેક્ટ લી.	1698	12	28.08.2009	કામ ચાલુ	488.90	ડે.ઈજનેરશ્રી એસ.એસ.કોન્ટ્રાક્ટર આ.ઈ.શ્રી એ.કે. સીસાંગીયા
VIII	૧	રીડેવલપમેન્ટ ભીમનગર વસાહત, ઉધના (ફેઝ-૧)	384		2263.288					ડે.ઈ.શ્રી પી. આર. શાહ આ.ઈ.શ્રી એચ. બી. પરીખ
		(ફેઝ-૨)	792	ટેન્ડર પ્રક્રિયા બાકી	-	-	-	-	-	
IX	૧	રીડેવલપમેન્ટ કમરૂનગર વસાહત, લિંબાયત(ફેઝ-૧)	300		1858.711					ડે.ઈ.શ્રી પી. આર. શાહ આ.ઈ.શ્રી પી. એમ. શાહ
		(ફેઝ-૨)	440	ટેન્ડર પ્રક્રિયા બાકી	-	-	-	-	-	