

૧૫મું નાણાપંચ યોજના અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માં થયેલ પ્રગતિની વિગત

અંતિમ તા.-૩૧/૧૦/૨૦૨૧
રૂ. (લાખમાં)

ક્રમ	સુરત (S.M.C)	કામનું નામ	ફાળવવામાં આવેલ ગ્રાંટ	મંજૂર કરેલ કામની વિગત		પ્રગતિ અહેવાલ			થયેલ ખર્ચ રૂ. લાખમાં			રીમાર્ક્સ	
				કામોની	રકમ રૂ.	પૂર્ણ થયેલ	પ્રગતિ હેઠળના	શરૂ ના થયેલ	પૂર્ણ થયેલ	પ્રગતિ હેઠળના	કુલ થયેલ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
૧	A	હવાની શુદ્ધતાની કામગીરી માટે	13100.00										
	૧	એર મોનીટરીંગ સ્ટેશન (૫ લોકેશન)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	૨	C & D વેસ્ટ કલેક્શન (૧૫ ઈ.વેહીકલ ખરીદીનું કામ)		1	50.00	-	-	1	-	-	-	-	-
	૩	ક્રીક બ્રીજ (૬ લોકેશન)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	૪	ગાર્ડન ડેવલપમેન્ટ (૬૬ ગાર્ડન)		1	180.00	1	-	-	-	70.00	-	70.00	-
	૫	ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસેલીટી ઈ.વેહીકલ (૪ લોકેશન)		2	829.35	-	2	-	-	-	-	-	-
	૬	મિકેનીકલ સ્ટ્રીટ સ્વીપર (૧૬ મશીન)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	૭	મલ્ટીલેવલ પાર્કિંગ (૫ લોકેશન)		1	300.00	-	-	1	-	-	-	-	-
	૮	આઉટર રીંગરોડ (URDCL)		1	2500.00	-	-	1	-	-	-	-	-
	૯	પ્લાસ્ટીક રોડ (તમામ ઝોન)		1	200.00	-	-	1	-	-	-	-	-
	૧૦	પોલીમરિક રોડ(તમામ ઝોન)		1	220.00	1	-	-	-	342.23	-	342.23	-
	૧૧	રોડ કારપેટ/રી-કારપેટ/નવા રોડ											
		ઈસ્ટ ઝોન-બી (સરથાણા)		4	429.77	-	1	3	-	-	-	-	-
		નોર્થ (કતારગામ) ઝોન		52	1157.29	40	12	-	558.06	264.60	822.66	-	-
		ઈસ્ટ ઝોન-એ (વરાછા)		42	1166.88	14	-	28	303.54	-	303.54	-	-
		સાઉથ ઈસ્ટ (લિંબાયત)ઝોન		14	1047.20	6	8	-	80.35	102.23	182.58	-	-
		સાઉથ વેસ્ટ (અઠવા)ઝોન (Less than 24.00 mt width)		17	507.40	14	3	-	397.40	-	397.40	-	-
		સાઉથ વેસ્ટ (અઠવા)ઝોન (Above than 24.00 mt		7	258.46	4	3	-	88.46	109.98	198.44	-	-
		સાઉથ (ઉધના)ઝોન		18	1005.92	-	-	18	-	-	-	-	-
		સેન્ટ્રલ ઝોન		141	1330.88	-	36	105	-	126.15	126.15	-	-
		વેસ્ટ (રાંદેર) ઝોન		16	646.79	7	5	4	315.71	116.28	431.99	-	-
	૧૨	ટ્રાફિક સર્કલ પર પાણીના ફુવારા		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		વિવિધ ઝોનમાં રોડની કામગીરી											
		કુલ	13100.00	344	13225.94	87	70	187	2155.75	719.24	2874.99	-	

ક્રમ	વિભાગ	કામની વિગત	અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં) ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૬ સુધીનું પ્લાનીંગ	વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧		કામગીરી હાલ ક્યા તબક્કે છે?	કામ શરૂ થયેલ હોય તો થયેલ ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની ભૌતિક પ્રગતિ (ટકાવારી)	કામ શરૂ ન થયેલ હોય તો શરૂ થવાની અંદાજીત તારીખ	કામ પૂર્ણ કરવાની અંદાજીત તારીખ	ઈજારદારનું નામ	રીમાર્ક્સ
				અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની સંખ્યા							
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩
		ટી.પી.સ્કીમ નં.૩૧ (અડાજણ) ફા.પ્લોટ નં.૧૯૮		-	-	ફીસીબીલીટી સ્ટડી	-	-	-	-	-	-
		ટી.પી.સ્કીમ નં.૮ (ઉમરવાડા) ફા.પ્લોટ નં.૧૪૩		-	-	ફીસીબીલીટી સ્ટડી	-	-	-	-	-	-
		ટી.પી.સ્કીમ નં.૪ (રૂંઢ મગદલ્લા) ફા.પ્લોટ નં.૬૯		-	-	ફીસીબીલીટી સ્ટડી	-	-	-	-	-	-
		સેન્ટ્રલ ઝોન, વોર્ડ નં.૧૨ (શાહપોર) ટી-૮ લાલગેટ		300.00	1	ટેન્ડર પ્રસિધ્ધ કરેલ છે.	-	-	-	-	-	-
		સેન્ટ્રલ ઝોન વિસ્તારમાં લોકેશન નિયત થયેથી		-	-	આયોજન હેઠળ	-	-	-	-	-	-
14		ઉધના નજીક હયાત હેડગેવર બ્રીજના વાઈડનીંગનું કામ	1400.00	-	-	ટેન્ડર	-	-	-	-	-	-
15		સાઉથ ઈસ્ટ (લીંબાયત) ઝોનમાં હયાત મીઠી ખાડી બ્રીજ અને લીંબાયત ઝોન ઓફીસને જોડતા જુના ડુંભાલ ટેનામેન્ટ નજીક મીઠી ખાડી પરનાં ૧૮.૦૦ મીટરનાં ટી.પી. રસ્તા પર બ્રીજ	2200.00	-	-	ટેન્ડર	-	-	-	-	-	-
16		વરાછા વિસ્તારમાં ટી.પી. સ્કીમ નં.૨૧ (સરથાણા- સીમાડા) માં શ્યામધામ સોસાયટી નજીક નવો ખાડી બ્રીજ-	1000.00	-	-	એસ્ટીમેટ	-	-	-	-	-	-
17	Bridge	સાઉથ ઈસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન વિસ્તારમાં ટી.પી. સ્કીમ નં.૩૩(ડુંભાલ) અને ટી.પી. સ્કીમ નં.૬૧ (પરવત ગોડાદરા) તથા ટી.પી. સ્કીમ નં.૧૯(પરવત મગોબ) માં આવેલ શારદા વિદ્યાલય - ગીતાનગર પાસે પરવર ગોડાદરા ખાડી પર આવેલ હયાત બ્રીજને વાઈડનીંગ કરવાનું કામ. (Own Fund)	1500.00	-	-	પ્લાનીંગ સ્ટેજ	-	-	-	-	-	-
18		વરાછા વિસ્તારમાં ટી.પી.૩૮(નાના વરાછા) અને ટી.પી. ૬૮(પુણા) ના ૪૫.૦૦ મીટરના રસ્તા પર આવેલ ખાડી પુલ પહોંચા કરવા તથા ટી.પી. ૩૮(નાના વરાછા) માં આવેલ ૧૨.૦૦ મીટર પહોંચાઈના રસ્તા પર આવેલ લો લેવલ ખાડી બ્રીજની જગ્યાએ નવો બ્રીજ બનાવવા બાબત. (Own Fund)	1500.00	-	-	પ્લાનીંગ સ્ટેજ	-	-	-	-	-	-
19		વરાછા ઝોન વિસ્તારમાં આવતા ટી.પી.સ્કીમ નં.૨૦ (નાના વરાછા-કપાદા) ના ૩૦.૦૦ મીટરના ટી.પી. રસ્તા પર શ્રીરામનગર સોસાયટી પાસેથી ટી.પી. સ્કીમ નં.૨૦(પુણા) ના ૨૪.૦૦ મીટરનાં સાકેતધામ સોસાયટી નજીકનાં રસ્તાઓનાં નવી કનેક્ટીવિટી અર્થે ખાડી બ્રીજ	2500.00	-	-	પ્લાનીંગ સ્ટેજ	-	-	-	-	-	-
20		એન્વાયરમેન્ટ સેલ	સુરત શહેરના ૪ ઝોનમાં હવાની ગુણવત્તા માપવા માટેના મોનીટરીંગ સ્ટેશનની સ્થાપના	250.00	-	-	ટેન્ડરની કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ	-	-	-	-	-
21	Solid Waste Management	સુરત શહેરનાં તમામ ઝોન વિસ્તારમાં નિયત કરેલ રસ્તાઓ ઉપર મિકેનીકલ રોડ સ્વીપર મશીન મારફતે સ્વીપીંગ / સ્ક્રીપીંગ- બ્રશીંગની કામગીરી માટે, આગામી પાંચ વર્ષને ધ્યાને રાખી, ૧૦-૧૫ જેટલા મિકેનીકલ રોડ સ્વીપર મશીન ખરીદવાનું કામ.	1280.00	-	-	તાંત્રિક મંજૂરી	-	-	-	-	-	Estimate under preparation
22		ટ્રાફિક આઈલેન્ડ પર વોટર ફાઉન્ટન બનાવવાનું કામ. (૧૨ નં.)	1300.00	-	-		-	-	-	-	-	-
23	Solid Waste Management	બાંધકામ અને ડિમોલેશન કચરાના સંગ્રહ, પરિવહન તથા નિકાલ માટે ૧૫ ઈ-વેસ્ટ બ્લોકલ્સ	750.00	50.00	1	તાંત્રિક મંજૂરી	-	-	-	-	-	Estimate under preparation
24	ઈસ્ટ ઝોન-બી(સરથાણા)	રોડ કારપેટ/રીકારપેટ/નવો રોડ-ઈસ્ટ ઝોન-બી(સરથાણા)-૨૬૩ લોકેશન	6893.00									
		બાપાસીતા રામ ચોક થી જુના સણીયા હેમદ જતો ૩૦.૦ મી રોડ (ભાયાણી સ્કુલ કેનાલ રોડ)		118.80	1	સા.સ.ઠ.ન પ,2/2019 તા. 29/08/2019		-	-	-	મે.આર.એન.ડોબરીયા	કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ

ક્રમ	વિભાગ	કામની વિગત	અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં) ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૬ સુધીનું પ્લાનીંગ	વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧		કામગીરી હાલ કયા તબક્કે છે? પ્લાન એસ્ટીમેટ, તાંત્રિક મંજૂરી, વહીવટી મંજૂરી, ટેન્ડર, વર્કઓર્ડર રૂ. (લાખમાં)	કામ શરૂ થયેલ હોય તો થયેલ ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની ભૌતિક પ્રગતિ (ટકાવારી)	કામ શરૂ ન થયેલ હોય તો શરૂ થવાની અંદાજીત તારીખ	કામ પૂર્ણ કરવાની અંદાજીત તારીખ	ઈજારદારનું નામ	રીમાર્ક્સ
				અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની સંખ્યા							
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩
		ડ્રા.ટી.પી.સ્કીમ નં. ૬૮(પુણા-સીમાડા) માં આવેલ યોગી ચોક મેઈન રોડ રાજ મંદિર સોસાયટીથી રાધા મંદિર અને શીવધારા સોસાયટી થઈ બી.આર.ટી.એસ. રોડને જોડતો ૧૮.૦૦મી. ટી.પી. રસ્તાને કારપેટ કરી, ફુટપાથ, ડીવાઈડર, પેવમેન્ટ માર્કીંગ તથા રોડ સાઈનેવીસ પુરા પાડવાનું કામ		75.59	1	સા.સ.ક.ન ૫,૩૮૩/૨૦૧૮ તી. ૨૮/૦૯/૨૦૧૮	-	-	-	-	-	-
		ડ્રા.ટી.પી.સ્કીમ નં. ૬૦(પુણા) માં આવેલ દેવીદર્શન સોસાયટીથી પ્રમુખપાર્ક સોસાયટી થઈ બી.આર.ટી.એસ. રોડને જોડતો ૧૮.૦૦મી. ટી.પી. રસ્તાને કારપેટ કરી, ફુટપાથ, ડીવાઈડર, પેવમેન્ટ માર્કીંગ તથા રોડ સાઈનેવીસ પુરા પાડવાનું કામ		93.71	1	સા.સ.ક.ન ૫,૩૮૫/૨૦૧૮ તી. ૨૮/૦૯/૨૦૧૮	-	-	-	-	-	-
		ડ્રા.ટી.પી.સ્કીમ નં. ૮૪(કોસાડ-ભરથાણા-કોસાડ-મોટા વરાછા-અબ્રામા) માં આવેલ ૪૫.૦૦મી. ટી.પી. હયાત કારપેટ રોડ તથા રેસ્ટ પાર્ટ ઓફ વીલેજ મોટા વરાછામાંથી પસાર થતા ૬.૦૦મી. (એવરેજ) હયાત કારપેટ રોડની બંને બાજુ ૨.૦૦મી. પહોળાઈનું વાઈડનીંગ કરી આર્ટીરીયલ ડીઝાઈન મુજબ સબગ્રેડથી વેરીંગ કોર્સ સુધીના પેવમેન્ટ માર્કીંગ તથા રોડ સાઈનેવીસ પુરા પાડવાનું કામ		141.67	1	મા.સા.સ.ક.ન ૫,૨૦૪/૨૦૨૦ તી. ૨૯/૦૫/૨૦૨૦	-	-	-	-	-	-
25	નોર્થ ઝોન	રોડ કારપેટ/રીકારપેટ/નવો રોડ-નોર્થ ઝોન-૬૧૯ લોકેશન નોર્થઝોન (કતારગામ)માં અમરોલી વિસ્તારમાં અમરોલી ચાર રસ્તાથી અમરોલી ગામતળ મસ્જીદ સુધીનાં ૧૨.૦૦ મી. પહોળાઈના રસ્તાને હયાત ૮.૦૦ મી. પહોળાઈની બન્ને બાજુ કલેક્ટર રોડ ડીઝાઈન મુજબ વાઈડનીંગ કરી બેઝ લેયરથી વીયરીંગ કોટ સુધી ફલેકસીબલ પેવમેન્ટ (રોડ) બનાવવાના અને પેવમેન્ટ માર્કીંગ, રોડ સાઈનેજીસ વગેરે જેવી આનુષંગિક કામગીરી કરવાનું કામ.	13673.00	32.00	1		4.67	20.00%	-	-		-
		નોર્થઝોન (કતારગામ)માં છાપરાભાઠા વિસ્તારમાં આવેલ ૭.૫૦ મી પહોળા ગોકુલધામ સોસાયટી માંથી પસાર થતા ટી.પી. રસ્તાને સંપુર્ણ પહોળાઈમાં રેસી. રોડ ડીઝાઈન મુજબ બેઝ લેયરથી વીયરીંગ કોટ સુધી ફલેકસીબલ પેવમેન્ટ (રોડ) બનાવવાના અને પેવમેન્ટ માર્કીંગ, રોડ સાઈનેજીસ વગેરે જેવી આનુષંગિક કામગીરી કરવાનું કામ.		12.00	1		8.31	100.00%	-	-	M/s. J.M. SHAH	-
		નોર્થઝોન (કતારગામ) વિસ્તારમાં પ્રિ.ટી.પી.સ્કીમ નં. ૨૫ (સિંગણપોર-ટૂંકી)માં આવેલ ફા.પ્લોટ નં. ૧૧૪ થી ૧૧૬ અને પ્રિ.ટી.પી.સ્કીમ નં.૨૬ (સીંગણપોર) માં આવેલ ફા.પ્લોટ નં.૪૯ થી ૧૧૫ પાસેના ૧૮.૦૦ મી. પહોળા ટી.પી. રસ્તાને સબગ્રેડ થી વેરીંગ કોર્સ સુધી કલેક્ટર રોડ ડીઝાઈન (થો) મુજબ લાઈમ ફ્લાયએશ સ્ટેબીલાઈઝેશન સહિત વાઈડનીંગ કરવાનું કામ.		26.00	1		24.56	100.00%	-	-		-
		નોર્થઝોન (કતારગામ) વિસ્તારમાં પ્રિ. ટી. પી. સ્કીમ નં. ૩૫(કતારગામ), ફા. પ્લોટ નં. ૧૦૫ થી ફા. પ્લોટ નં. ૧૦૬ વચ્ચેના ૧૨.૦૦ મી. પહોળા ટી. પી. રસ્તાને સબ ગ્રેડથી વેરીંગ કોર્સ સુધી કલેક્ટર રોડ ડિઝાઈન (WMM) મુજબ લાઈમ ફ્લાયએશ સ્ટેબીલાઈઝેશન સહિત		17.00	1		14.78	100.00%	-	-		-

ક્રમ	વિભાગ	કામની વિગત	અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં) ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૬ સુધીનું પ્લાનીંગ	વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧		કામગીરી હાલ કયા તબક્કે છે?	કામ શરૂ થયેલ હોય તો થયેલ ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની ભૌતિક પ્રગતિ (ટકાવારી)	કામ શરૂ ન થયેલ હોય તો શરૂ થવાની અંદાજીત તારીખ	કામ પૂર્ણ કરવાની અંદાજીત તારીખ	ઈજારદારનું નામ	રીમાર્ક્સ
				અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની સંખ્યા							
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩
		નોર્થજોન (કતારગામ) વિસ્તારમાં ટી.પી.સ્કીમ નં. ૨૭(ઉત્તરાણ-કોસાડ) સાંગ્રીલા હાઈટ થી કોમ્યુનિટી હોલ તરફ જતા ૧૮.૦૦ મી. પહોળા ટી.પી.રસ્તાને ૧૦.૫૦ મી. પહોળાઈમાં નવા બનાવવાનું કામ. (૪૭૦૦ ચો.મી.)		56.00	1	NZ/OUT/483, DT. 22/01/2021 730.49 LACS	26.93	50.00%	-	-	K.K.B. PROJECTS PVT. LTD.	-
		નોર્થજોન (કતારગામ) વિસ્તારમાં ટી.પી.સ્કીમ નં. ૨૭(ઉત્તરાણ-કોસાડ) મનિષા ગરનાળા થી પ્રધાન મંત્રી આવાસ થઈ વી.આઈ.પી.સર્કલ સુધી જતા કોમ્યુનિટી હોલ તરફ જતા ૧૮.૦૦ મી. પહોળા ટી.પી.રસ્તાને ૭.૫૦ મી. પહોળાઈમાં નવા બનાવવાનું કામ. (૫૦૦ ચો.મી.)		90.00	1	NZ/OUT/522, DT. 21/12/2019 767.49 LACS	79.18	80.00%	-	-	M/s. J.M. SHAH	-
		નોર્થજોન(કતારગામ) ટી.પી.સ્કીમ નં.૦૧(લાલદરવાજા) આવેલ પટેલ વાડી વોર્ડ ઓફિસ થી લાલ દરવાજા સુધીના ૧૮.૦૦ મી. પહોળા ટી.પી. રસ્તાને કારપેટ કરવાનું કામ.		8.00	1		8.00	100.00%	-	-		-
		નોર્થજોન(કતારગામ) ટી.પી.સ્કીમ નં. ૬૬(કોસાડ-વરીયાવ) માં આવેલ વેલકમ રેસી. પાસેના ૧૮.૦૦ મી. પહોળા ટી.પી. રસ્તાને કારપેટ કરવાનું કામ.		21.00	1		16.99	100.00%	-	-		-
		નોર્થજોન(કતારગામ) ટી.પી.સ્કીમ નં. ૭૦(છ-અ-ઉ-ક) માં આવેલ રઘુવીર ચાર રસ્તા થી સત્તાધાર હોસ્પિટલ ૯.૦૦ મી. પહોળા ટી.પી. રસ્તાને કારપેટ કરવાનું કામ.		6.00	1	NZ/OUT/522, DT. 21/12/2019 767.49 LACS	6.00	100.00%	-	-	M/s. J.M. SHAH	-
		નોર્થજોન(કતારગામ) ટી.પી.સ્કીમ નં. ૨૭(ઉત્તરાણ) માં આવેલ સૌરાષ્ટ્ર પેલેસ પાસે ૧૨.૦૦ મી. પહોળા ટી.પી. રસ્તાને કારપેટ કરવાનું કામ.		13.00	1		13.00	100.00%	-	-		-
		નોર્થજોન(કતારગામ) ટી.પી.સ્કીમ નં.૫૧(ડભોલી) માં આવેલ ડભોલી તળાવ થી બ્રહ્મલોક સુધીના ૧૮.૦૦ મી. પહોળા ટી.પી. રસ્તાને કારપેટ કરવાનું કામ.		3.00	1		4.00	100.00%	-	-		-
		Recarpet Work to Internal Road of Hari Hari Soc-2 @ TP 18		14.00	1		13.97	100.00%	-	-		-
		Recarpet Work to Internal Road of Tribhovan Nagar Soc @ TP 24		14.00	1		17.12	100.00%	-	-		-
		Recarpet Work to Internal Road of Ambika Park Soc @ TP 03		2.00	1		1.94	100.00%	-	-		-
		Recarpeting Internal road of Amizara Palace Ho.Society on F.P.No.08/A @ T.P.No. 01 (Lal Darwaja)		6.00	1		6.50	100.00%	-	-		-
		Recarpeting Internal road of Gaurav park society on R.S. No.527/2 Paiki , F.P.no.112 @T.P.S.No. 18 (KATARGAM)		13.00	1	NZ/OUT/521, DT. 21/12/2019 589.93 LACS	13.74	100.00%	-	-	M/s. J.M. SHAH	-
		Recarpeting Internal road of Purshottam Nagar Co.op.Ho.Society on F.P.No.70, R.S. No. 488 @ T.P.No. 18 (Katargam)		11.00	1		9.18	100.00%	-	-		-
		Recarpeting Internal road of Sardar Nagar Soc. on F.P.No.22, 22/A, @ T.P.No. 01 (Lal Darwaja)		29.00	1		22.40	90.00%	-	-		-

ક્રમ	વિભાગ	કામની વિગત	અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં) ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૬ સુધીનું પ્લાનીંગ	વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧		કામગીરી હાલ કયા તબક્કે છે? પ્લાન એસ્ટીમેટ, તાંત્રિક મંજૂરી, વહીવટી મંજૂરી, ટેન્ડર, વર્કઓર્ડર રૂ. (લાખમાં)	કામ શરૂ થયેલ હોય તો થયેલ ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની ભૌતિક પ્રગતિ (ટકાવારી)	કામ શરૂ ન થયેલ હોય તો શરૂ થવાની અંદાજીત તારીખ	કામ પૂર્ણ કરવાની અંદાજીત તારીખ	ઈજારદારનું નામ	રીમાર્ક્સ	
				અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની સંખ્યા								
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩	
		Recarpeting Internal road of Trupti Ind. society on R.S. No.47 , F.P.no. 03 @ P.T.P.S.No. 25 (Singanpore-Tunki)		5.00	1			6.16	90.00%	-	-		-
		Recarpeting Internal road of TRUPTI Co. Op. Ho. society on R.S. No.495 , F.P.no.77 @T.P.S.No. 18 (KATARGAM)		21.00	1			23.51	100.00%	-	-		-
		Recarpeting Internal road of Yoginagar Society on F.P.No.154, R.S. No. 123/1+123/2+123/3+123/63 @ D.T.P.No. 51 (Dabholi)		15.00	1			17.05	100.00%	-	-		-
		નોથજોન(કતારગામ) ટી.પી.૧૮(કતારગામ) માં કુબેર નગર -૧ સોસાયટી એક્ટ ૨૦૫ માં સામેલ પાસેથી પસાર થતા જાહેર રસ્તો ૭.૫૦ મી. પહોળા ટી.પી. રોડને રીકારપેટ કરવો.		8.00	1			37.93	100.00%	-	-		-
		નોથજોન(કતારગામ) ટી.પી.૧૮(કતારગામ) માં આવેલ ઉદય નગર-૨ સોસા. થી વેડ રોડ વાયા વિજય હાઉસીંગ સોસાયટી સુધીના ૯.૦૦ મી. પહોળા ટી.પી. રોડને રીકારપેટ કરવો.		15.00	1			15.00	100.00%	-	-		-
		નોથજોન(કતારગામ) ટી.પી.૩(કતારગામ) અને ટી.પી.૧૮(કતારગામ) માં આવેલ પીપલ્સ ચાર રસ્તા થી ઉદયનગર-૨ સોસા. વાયા વિજયનગર-૧ સોસા. સુધીના ૯.૦૦ મી. પહોળા ટી.પી. રોડને રીકારપેટ કરવો.		15.00	1			15.00	100.00%	-	-		-
		નોથજોન(કતારગામ) ટી.પી.૨૪(ટુંકી) માં આવેલ ભરીમાતા રોડ થી સહયોગ ઈન્ડ. વાયા રામેશ્વર જંકશન અને પાકીઝા ઈન્ડ. સુધીના ૧૫.૦૦ મી. પહોળા ટી.પી. રોડને રીકારપેટ કરવો.		59.00	1	NZ/OUT/521, DT. 21/12/2019 589.93 LACS		25.18	50.00%	-	-	M/s. J.M. SHAH	-
		નોથજોન(કતારગામ) ટી.પી.૨૪(ટુંકી) માં આવેલ ફુલવાડી મેઈન રોડ થી ગોવિંદ ઈન્ડ. સુધીના ૧૫.૦૦ મી. પહોળા ટી.પી. રોડને રીકારપેટ કરવો.		14.00	1			14.91	100.00%	-	-		-
		નોથજોન(કતારગામ) ટી.પી.૩૫(કતારગામ) અને ટી.પી.૫૧(ડભોલી)માં આવેલ પ્રમુખ સ્વામી રેસી. થી કુમ કુમ ફાર્મ ચાર રસ્તા વાયા સોહમ ફાર્મ સુધીના ૧૮.૦૦ મી. પહોળા ટી.પી. રોડને રીકારપેટ કરવો.		42.00	1			42.00	100.00%	-	-		-
		નોથજોન(કતારગામ) ટી.પી.૫૧(ડભોલી)માં આવેલ ડભોલી ગામ થી સ્વરાજ હાઈટસ હળપતિવાસ સુધીના ૧૮.૦૦ મી. પહોળા ટી.પી. રોડને રીકારપેટ કરવા		41.10	1			41.50	100.00%	-	-		-
		નોથજોન (કતારગામ) વિસ્તારમાં આવેલ સુ આયુ સર્કલ થી પ્રમુખ સ્વામી રેસી. સુધીનાં ૧૮.૦૦ મી. પહોળા ટી.પી. રસ્તાને કારપેટ કરવાનું કામ.		12.10	1			7.09	100.00%	-	-		-
		નોથજોન (કતારગામ) વિસ્તારમાં આવેલ પારસ પોલીસ સ્ટેશન બાજુનો રોડ તથા પારસ વોર્ડ ઓફિસ નાં રસ્તાને કારપેટ કરવાનું કામ.		16.20	1			4.16	20.00%	-	-		-
		નોથજોન(કતારગામ) ટી.પી.સ્કીમ નં.૦૧(લાલદરવાજા) આવેલ પટેલ વાડી વોર્ડ ઓફિસ થી લાલ દરવાજા સુધીના ૧૮.૦૦ મી. પહોળા ટી.પી. રસ્તાને કારપેટ કરવાનું કામ.		10.89	1			9.90	100.00%	-	-		-

ક્રમ	વિભાગ	કામની વિગત	અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં) ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૬ સુધીનું પ્લાનીંગ	વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧		કામગીરી હાલ કયા તબક્કે છે?	કામ શરૂ થયેલ હોય તો થયેલ ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની ભૌતિક પ્રગતિ (ટકાવારી)	કામ શરૂ ન થયેલ હોય તો શરૂ થવાની અંદાજીત તારીખ	કામ પૂર્ણ કરવાની અંદાજીત તારીખ	ઈજારદારનું નામ	રીમાર્ક્સ
				અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની સંખ્યા							
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩
		નોર્થજોન (કતારગામ) ટી.પી.સ્કીમ નં.૨૭ (ઉત્ત્રાણ-કોસાડ) માં આવેલ ઉત્ત્રાણ પાવર હાઉસ થી પ્રધાનમંત્રી આવાસ સુધીનાં ૧૮.૦૦ મી. પહોળા ટી.પી. રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		34.00	1	NZ/OUT/521, DT. 21/12/2019 589.93 LACS	34.00	100.00%	-	-	M/s. J.M. SHAH	-
		નોર્થજોન (કતારગામ) વિસ્તારમાં આવેલ મનીષા ગરનાળા થી ઉત્ત્રાણ ગરનાળા સુધીનાં ૧૮.૦૦ મી. પહોળા ટી.પી. રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		34.00	1		34.00	100.00%	-	-		-
		નોર્થજોન (કતારગામ) વિસ્તારમાં આવેલ કોસાડ આવાસ એય-૪ નાં રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		71.00	1	NZ/OUT/483, DT. 22/01/2021 730.49 LACS	41.01	50.00%	-	-	K.K.B. PROJECTS PVT. LTD.	-
		નોર્થજોન (કતારગામ) વિસ્તારમાં આવેલ કોસાડ આવાસ એય-૫ નાં રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		56.00	1		19.16	30.00%	-	-		-
		કુબેરનગર-૨ થી રામજીનગર ટી.પી. રોડને જોડતા પબ્લીક રોડને રીકારપેટ વર્ક		7.00	1		7.24	100.00%	-	-		-
		અમરોલી ખાતે જુના કોસાડ રોડ પર આવેલ સ્વીટ હોમ રેસી. માંથી પસાર થતા ટી.પી. રોડને કારપેટ વર્ક.		6.00	1		6.23	100.00%	-	-		-
		ઉત્ત્રાણ કાપોદ્રા બ્રીજ પાસે આવેલ સિલ્વર પેલેસ પાસેથી પસાર થતા ૧૮.૦૦ મી. ના રસ્તાને કારપેટ કરવાનું કામ.		14.00	1		14.50	100.00%	-	-		-
		ઉત્ત્રાણ ખાતે આવેલ રેલ્વે લાઈન પાસે રિધમ રેસીડેન્સી થી મનિષા ગરનાળા સુધીના ટી.પી. રોડને પેચકામ કરવાનું કામ		7.00	1		7.00	100.00%	-	-		-
		સીવાંજલી રો-હાઉસથી સાયણ મેઈન ક્રોસ રોડને જોડતા ટી.પી. રોડને કારપેટ વર્ક.		19.00	1		2.44	100.00%	-	-		-
		ઉત્ત્રાણ ખાતે આવેલ દેવીકૃપા સોસાયટીમાંથી પસાર થતા ટી.પી. રસ્તાને કારપેટ વર્ક		9.00	1		7.08	100.00%	-	-		-
		અમરોલી ખાતે આવેલ રઘુવીર સોસા. માંથી પસાર થતા ટી.પી. રસ્તાને કારપેટ વર્ક		8.00	1	NZ/OUT/521, DT. 21/12/2019 589.93 LACS	8.00	100.00%	-	-	M/s. J.M. SHAH	-
		ટી.પી. ૧૮ માં આવેલ સ્વર્ગ રેસી. થી અક્ષરધામ સોસા. સુધી તેમજ ગ્રધ્ધા રેસી. થી હાથીવાળા મંદિર વાળા ટી.પી. રોડને કારપેટ કરવાનું કામ		21.00	1		1.29	100.00%	-	-		-
		ક્રિખા રેસી. થી કરાડા રોડ સુધીના ૧૮.૦૦ મી.ના ટી.પી. રોડને કારપેટ વર્ક.		66.00	1		33.04	50.00%	-	-		-
		ઉત્ત્રાણ ખાતે આવેલ સૌરાષ્ટ્ર પેલેસ સુધીના ટી.પી. રસ્તાને કારપેટ વર્ક.		8.00	1		7.14	100.00%	-	-		-
		ડા. ટી.પી. ૪૯ (કતારગામ) માં આવેલ મોહનદીપ સોસા.ના વિવિધ ૭.૫૦ મી. અને ૯.૦૦ મી. ના ટી.પી. રસ્તાઓ અને હરિદર્શન સોસા. ને જોડતા ૯.૦૦ મી. ના ટી.પી. રોડને રીકારપેટ કરવાનું કામ		10.00	1		9.97	100.00%	-	-		-
		અમરોલી ખાતે આવેલ રઘુવીર ચાર રસ્તાથી સતાધાર હોસ્પિટલ સુધીના ટી.પી. રસ્તાને કારપેટ વર્ક.		11.00	1		2.05	100.00%	-	-		-
		ટી.પી.૦૩ માં ધર્મનંદન ડાયમંડ પાસેથી પસાર થઈ નંદુડોશીની વાડીને મળતા ૧૨.૧૯ મી. પહોળા ટી.પી. રોડને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		14.00	1		1.55	10.00%	-	-		-
		મનીષા ગરનાળાથી ઉત્ત્રાણ બ્રીજ સુધીના રસ્તાને કારપેટ કરવાનું કામ.		62.00	1		20.50	100.00%	-	-		-
		ટી.પી. ૧ માં આવેલ ઝેનીથ મીલથી વિન્દેશ મીલને જોડતો ટી.પી. રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		21.00	1	NZ/OUT/521, DT.	1.16	10.00%	-	-		-

ક્રમ	વિભાગ	કામની વિગત	અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં) ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૬ સુધીનું પ્લાનીંગ	વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧		કામગીરી હાલ કયા તબક્કે છે?	કામ શરૂ થયેલ હોય તો થયેલ ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની ભૌતિક પ્રગતિ (ટકાવારી)	કામ શરૂ ન થયેલ હોય તો શરૂ થવાની અંદાજીત તારીખ	કામ પૂર્ણ કરવાની અંદાજીત તારીખ	ઈજારદારનું નામ	રીમાર્ક્સ
				અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની સંખ્યા							
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩
		દી.પી.૧૮ માં આવેલ ભાઈચંદનગર પાસેથી પસાર થતા જાહેર રસ્તાને રીકાપેટ કરવાનું કામ.		6.00	1	21/12/2019 589.93 LACS	4.94	100.00%	-	-	M/s. J.M. SHAH	-
		દી.પી.૧૮ માં આવેલ પીપલ્સ ચાર રસ્તા થી માધવાનંદ આશ્રમ થઈ પ્રભુનગર સુધીના દી.પી. રસ્તાને રીકાપેટ કરવાનું કામ.		26.00	1		9.70	100.00%	-	-		-
26	ઈસ્ટ ઝોન-એ(વરાછા)	રોડ કારપેટ/રીકારપેટ/નવો રોડ-ઈસ્ટ ઝોન-એ(વરાછા)-૨૭૮ લોકેશન	4719.00									
		જુનો પૂર્વ (વરાછા)ઝોન-એ માં દી.પી.સ્કીમ નં.૦૪(અશ્વનીકુમાર-નવાગામ)વિસ્તારમાં આવેલ દી.પી.રોડ રામનગર થી ભવાની સર્કલ થી પટેલ નગર ઓવર બ્રીજ સુધીના ૨૪.૦ મી પહોળાઈના દી.પી.રોડને Type-III થી માઈક્રો સરકેસીંગ ટેકનોલોજીથી રીસરફેસીંગ કરવાના કામ બાબત.		28.00	1	-	56.88	100%	-	-	M/S M A PATEL	-
		જુનો/નવા પૂર્વ(વરાછા) ઝોન -એ-બી વિસ્તારમાં ફા. દી. પી. સ્કીમ નં. ૧૬(કાપોદા) તથા ફા. દી. પી. સ્કીમ નં. ૨૦(નાના વરાછા-કાપોદા) માં આવેલ ક્વાર્ટુજ સોસાયટીથી ખાડી બ્રિજના ૩૦.૦૦ મી. પહોળાઈનાં એપ્રોચ રોડ ને સબગ્રાટીયલ ડિઝાઈન મુજબ સબગ્રોડથી વેરીંગ કોર્સ સુધી કરી રોડને પેવમેન્ટ માકીંગ તથા રોડ સાઈનેજીસ પુરા પાડવાના કામ બાબત.		30.00	1	-	32.51	100%	-	-	M/S M A PATEL	-
		ડ્રા.દી.પી. સ્કીમ નં. ૧૨(પૂણા)માં આવેલ બ્લોક નં. ૬૭૫ થી ૬૧૯ શિવમ કોમ્પલેક્સ સુધીના ૯.૦ મી. દી.પી. રસ્તાને નવી ડિઝાઈન મુજબ કરવાનું કામ.		15.00	1	-	20.59	100%	-	-	M/s R N DOBARIYA	-
		ડ્રા.દી.પી. સ્કીમ નં. ૧૨(પૂણા) માં આવેલ વિક્રમનગર સોસાયટી-૩ થી ટેકનો સ્કુલ સુધીનાં ૯.૦ મી. દી.પી. રસ્તાને નવી ડિઝાઈન મુજબ વાઈડનીંગ કરવાનું કામ.		10.00	1	-	2.43	100%	-	-	M/s R N DOBARIYA	-
		દી.પી. સ્કીમ નં. ૧૧(પૂણા)માં આવેલ ઉગમણા પાદરથી રંગઅવધુત બી.આર.ટી.એસ. જંકશન સુધીનાં ૧૮.૦ મી. દી.પી. રસ્તાને નવી ડિઝાઈન મુજબ વાઈડનીંગ કરવાનું કામ.		16.50	1	-	-	-	-	-	-	-
		દી.પી. સ્કીમ નં. ૧૭(પૂણા)માં આવેલ ઉગમણા પાદર જંકશનથી શાશ્વત પ્લાઝા સુધીનાં ૧૮.૦ મી. પહોળાઈના દી.પી. રસ્તાને ટ્રાફિક મેઝર્સ કરવાનું કામ.		14.50	1	-	47.92	100%	-	-	M/s R N DOBARIYA	-
		દી.પી.૧૭, ઉગમણાપાદર થી બી.આર.ટી.એસ.રોડને જોડતો ૧૮.૦૦મી.દી.પી.રોડ		22.01	1	-	-	-	-	-	-	-
		દી.પી. સ્કીમ નં. ૧૭(પૂણા) માં આવેલ શાશ્વત પ્લાઝા થી બી.આર.ટી.એસ. રંગ અવધુત સો.સુધીના દી.પી રસ્તાને ટ્રાફિક મેઝર્સ કરવાનું કામ.		14.75	1	-	54.17	100%	-	-	M/s R N DOBARIYA	-
		દી.પી. સ્કીમ નં. ૧૭(કુલપાડા) માં આવેલ શીરડીધામ સોસાયટીમાંથી પસાર થતા દી.પી. રસ્તાને નવી ડિઝાઈન મુજબ બનાવવનું કામ.		16.53	1	-	-	-	-	-	-	-
		રામબાઈ પાર્ક માંથી પસાર થતા દી.પી. રસ્તાને નવી ડિઝાઈન મુજબ બનાવવાનું કામ.		11.17	1	-	-	-	-	-	-	-

ક્રમ	વિભાગ	કામની વિગત	અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં) ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૬ સુધીનું પ્લાનીંગ	વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧		કામગીરી હાલ કયા તબક્કે છે?	કામ શરૂ થયેલ હોય તો થયેલ ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની ભૌતિક પ્રગતિ (ટકાવારી)	કામ શરૂ ન થયેલ હોય તો શરૂ થવાની અંદાજીત તારીખ	કામ પૂર્ણ કરવાની અંદાજીત તારીખ	ઈજારદારનું નામ	રીમાર્ક્સ
				અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની સંખ્યા	પ્લાન એસ્ટીમેટ, તાંત્રિક મંજૂરી, વહીવટી મંજૂરી, ટેન્ડર, વર્કઓર્ડર રૂ. (લાખમાં)						
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩
		Widening 12.00m TP Road from Boot bhavani BRTS To nalanda School TP 11 (Puna)		15.30	1	-	-	-	-	-	-	-
		જુનો પુર્વ (વરાછા) ઝોન-એ માં આવેલ ટી.પી.સ્કીમ નં. ૧૧ (પૂણા) માં આવેલ બુટભવાની બી.આર.ટી.એસ થી શાંતિનિકેતન સોસાયટી હાઈટેન્શન પોલ જંકશન સુધીના ૧૨.૦૦ મી. પહોળાઈના ટી.પી. રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		14.82	1	-	34.38	100%	-	-	M/S J M SHAH/ M/s R N DOBARIYA	-
		TP Road from sant tulsidas udhyan to kamal baug society in TP 3 (Karanj)		6.85	1	-	-	-	-	-	-	-
		ટી.પી. સ્કીમ નં. ૧૧ (પૂણા)માં આવેલ નંદનવન એચ.ટી. લાઈન થી બી.આર.ટી.એસ. થઈ અમરધામ સોસાયટી સુધીનાં ૭.૫૦ મી. ટી.પી. રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		14.74	1	-	6.59	100%	-	-	M/s R N DOBARIYA	-
		ટી.પી. સ્કીમ નં. ૦૩(કરંજ)માં આવેલ ભરત નગર સોસાયટી જંકશનથી પરિમલ સોસાયટી જંકશન સુધીનાં ૧૨.૦ મી. ટી.પી. રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		20.82	1	-	-	-	-	-	-	-
		ટી.પી. સ્કીમ નં. ૧૬(કાપોદ્રા)માં આવેલ અક્ષર ડાયમંડથી અક્ષરધામ સોસાયટી સુધીનો ૮.૦ મી. ટી.પી. રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		4.00	1	-	-	-	-	-	-	-
		ટી.પી. સ્કીમ નં. ૩૪(મગોબ -ડુંભાલ)માં આવેલ ડોમીનોઝ પીઝાથી આઈ માતા રોડ થઈ સુરભિ વિહાર સોસાયટીમાંથી પસાર થતો ૧૮.૦ મી. ટી.પી. રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		5.00	1	-	-	-	-	-	-	-
		(૨) ટી.પી. સ્કીમ નં. ૩૪(મગોબ -ડુંભાલ) માં આવેલ અક્ષયપાત્ર થી આઈ માતા રોડ સુધીનાં ૧૮.૦૦ મી. ટી.પી. રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.										
		ટી.પી. સ્કીમ નં. ૦૮(ઉમરવાડા)માં આવેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સથી વસુધારા ફ્લેટ સુધીના ૧૨.૦ મી. ટી.પી. રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		14.55	1	-	-	-	-	-	-	-
		ટી.પી. સ્કીમ નં. ૩૪(મગોબ -ડુંભાલ)માં આવેલ અર્ચના સ્કુલ જંકશનથી સીતારામ ખાડી સુધીનાં ૧૨.૦ મી. ટી.પી. રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		29.00	1	-	-	-	-	-	-	-
		ટી.પી. સ્કીમ નં. ૪(અશ્વિનીકુમાર અને નવાગામ) મા આવેલ અલ્કાપુરી ઓવરબ્રીજ થી ડી.વી.ઈન્ડુસ્ટીયલ એસ્ટેટ વાયા પટેલનગર સમાંતર રેલ્વેલાઈન સુધીનાં ૧૨.૦૦ મી. ટી.પી. રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		30.00	1	-	48.07	100%	-	-	M/S J M SHAH	-
		જુનો પુર્વ(વરાછા) ઝોન -એ વિસ્તારમાં ટી.પી. સ્કીમ નં. ૧૧ (પૂણા) માં આવેલ મુક્તિધામ સોસાયટી થી સીતાનગર ચોકડી થઈ પૂણાગામ સુધીના ૨૪.૦૦ મી.ના રસ્તાને રિકારપેટ કરવાના કામ કરવા બાબત.		113.10	1	અંદાજ મંજૂર છે.	-	-	-	-	-	આર.ડી.ડી. વિભાગ દ્વારા એ.સી.સી. રોડ બનાવવામાં આવનાર છે.
		જુનો પુર્વ(વરાછા) ઝોન -એ વિસ્તારમાં ટી.પી. સ્કીમ નં. ૧૭(પૂણા) માં આવેલ ૧૮.૦૦ મી જંકશન થી સારોલી તરફ જતા ભરત કેન્સર હોસ્પિટલ સુધી ના ૨૪.૦૦ મી.ના રસ્તાને વાઈડનીંગ કરવા ના કામ બાબત.		75.03	1	અંદાજ મંજૂર છે.	-	-	-	-	-	T.R. DJHA Sh[XG ,JFG]\ AFSL K[P

ક્રમ	વિભાગ	કામની વિગત	અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં) ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૬ સુધીનું પ્લાનીંગ	વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧		કામગીરી હાલ કયા તબક્કે છે?	કામ શરૂ થયેલ હોય તો થયેલ ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની ભૌતિક પ્રગતિ (ટકાવારી)	કામ શરૂ ન થયેલ હોય તો શરૂ થવાની અંદાજીત તારીખ	કામ પૂર્ણ કરવાની અંદાજીત તારીખ	ઈજારદારનું નામ	રીમાર્ક્સ
				અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની સંખ્યા							
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩
		જૂનો/નવા પૂર્વ(વરાછા) ઝોન-એ-બી વિસ્તારમાં ફા. ટી.પી. સ્કીમ નં. ૧૬ (કાપોદ્રા) તથા ફા. ટી.પી. સ્કીમ નં. ૨૦(નાના વરાછા-કાપોદ્રા) માં આવેલ ક્લાકુંજ સોસાયટીથી ખાડી બિજના ૩૦.૦૦ મી. પહોળાઈનાં એપ્રોચ રોડ ને સબઆટીયલ ડિઝાઈન મુજબ સબગ્રેડથી વેરીંગ કોર્સ સુધી કરી રોડને પેવમેન્ટ માર્કીંગ તથા રોડ સાઈનેજીસ પુરા પાડવાના કામ બાબત.	25.00	1	અંદાજ મંજૂર છે.	-	-	-	-	-	-	સ્ટોર્મ ડ્રેનેજ લાઈન નાંખવાની કામગીરી પુર્ણ થયા બાદ રોડ બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.
		જૂનો પૂર્વ(વરાછા) ઝોન-એ વિસ્તારમાં ટી.પી. સ્કીમ નં. ૧૨(પૂણા) માં આવેલ ભૈયાનગર થી પૂણા ગામ પોલિસ ચોકી સુધીના ૨૪.૦૦ મી.ના રસ્તાને રિકારપેટ કરવાના કામ કરવા બાબત.	18.97	1	અંદાજ મંજૂર છે.	-	-	01/11/2021	10/11/2021	-	-	-
		જૂનો પૂર્વ(વરાછા) ઝોન-એ વિસ્તારમાં ટી.પી. સ્કીમ નં. ૪(અશ્વિની કુમાર-નવાગામ),વરાછા મેઈનરોડ માનગઢ ચોકથી સરસ્વતી સર્કલ સુધીના ૨૪.૦૦ મા. ટી.પી. રસ્તાને Type-III થી માઈક્રો સરકેસીંગ ટેકનોલોજીથી રીસરકેસીંગ કરવાના કામ બાબત.	60.10	1	અંદાજ મંજૂર છે.	-	-	-	-	-	-	ડ્રેનેજ લાઈન નાંખવાની કામગીરી પુર્ણ થયા બાદ રોડ બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.
		જૂનો પૂર્વ(વરાછા) ઝોન-એ વિસ્તારમાં ટી.પી. સ્કીમ નં. ૪(અશ્વિની કુમાર-નવાગામ),વરાછા મેઈનરોડ વેશાલી સર્કલ થી ઉમિયામાતા સર્કલ સુધીના ૨૪.૦૦ મા. ટી.પી. રસ્તાને Type-III થી માઈક્રો સરકેસીંગ ટેકનોલોજીથી રીસરકેસીંગ કરવાના કામ બાબત.	33.90	1	અંદાજ મંજૂર છે.	-	-	-	-	-	-	સ્ટોર્મ ડ્રેનેજ લાઈન નાંખવાની કામગીરી પુર્ણ થયા બાદ રોડ બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.
		જૂનો પૂર્વ(વરાછા) ઝોન-એ વિસ્તારમાં સુરત બારડોલી રોડ કાંગારૂ સર્કલ-વિશ્વકર્મા થઈ બુટભવાની મંદિરથી લંબે હનુમાન રોડ તેમજ કાપોદ્રા સર્કલથી મારૂતિ સર્કલ (રચના સર્કલ) સુધીના બી.આર.ટી.એસ. ના સર્વિસ રોડ રસ્તાઓ માઈક્રોસરકેસીંગ પધ્ધતિ મુજબ રીસરકેસીંગ કરવા બાબત.	110.00	1	અંદાજ મંજૂરી હેઠળ	-	-	-	-	-	-	-
		જૂનો પૂર્વ (વરાછા)ઝોન-એ વિસ્તારમાં ટી.પી.સ્કીમ નં. ૧૭(કુલપાડા) માં આવેલ સૌરાષ્ટ્ર સોસાયટીની વાડી / સરસ્વતી હિન્દી વિદ્યાલય થી હીરાબાગ સર્કલ સુધીના ૬૦.૦ મી. ટી.પી. રસ્તા પેકી સર્વિસ રોડને રીકારપેટ કરી પેવમેન્ટ માર્કીંગ કરવાના કામના અંદાજ મંજૂર કરવા બાબત.	55.62	1	અંદાજ મંજૂરી હેઠળ	-	-	-	-	-	-	-
		ડ્રા.ટી.પી. સ્કીમ નં. ૧૭(પૂણા)માં આવેલ ૧૮.૦ મી. ટી.પી. રોડ પેકી ૭.૫૦ મી. પહોળાઈના એફ.પી. નં. ૧૨૬ થી ૧૫૨ ને જોડતો પોલારીસ બિલ્ડીંગની પાછળના કેનાલ રોડને નવી ડિઝાઈન મુજબ કરવાનું કામ.	55.00	1	કામગીરી પુર્ણ	-	100%	-	-	-	M/s R N DOBARIYA	-
		ટી.પી. સ્કીમ નં. ૧૭(કુલપાડા) માં આવેલ શીરડીવામ સોસાયટીમાંથી પસાર થતા ટી.પી. રસ્તાને નવી ડિઝાઈન મુજબ બનાવવનું કામ.	6.60	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		મગબ- ડુંભાલ માં આવેલ ભાગ્યોદય ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પાસેના ટી.પી. રસ્તાને નવી ડિઝાઈન મુજબ બનાવવનું કામ.	23.00	1	અંદાજ મંજૂરી હેઠળ	-	-	-	-	-	-	-
		ટી.પી.૦૩(કરંજ) ફા.પ્લોટ નં. ૧૪૨ દક્ષિણે આવેલ કરંજ સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ની પૂર્વે આવેલ ટી.પી. રસ્તાને ડામરનો બનાવવાનું કામ.	20.00	1	અંદાજ મંજૂરી હેઠળ	-	-	-	-	-	-	ડ્રેનેજ લાઈન નાંખવાની કામગીરી પુર્ણ થયા બાદ રોડ બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.

ક્રમ	વિભાગ	કામની વિગત	અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં) ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૬ સુધીનું પ્લાનીંગ	વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧		કામગીરી હાલ કયા તબક્કે છે?	કામ શરૂ થયેલ હોય તો થયેલ ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની ભૌતિક પ્રગતિ (ટકાવારી)	કામ શરૂ ન થયેલ હોય તો શરૂ થવાની અંદાજીત તારીખ	કામ પૂર્ણ કરવાની અંદાજીત તારીખ	ઈજારદારનું નામ	રીમાર્ક્સ
				અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની સંખ્યા							
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩
		ડ્રા.ટી.પી.સ્કીમ નં. ૧૨(પુણા) માં આવેલ મુક્તિધામ સોસાયટીથી કિર્તીધામ સોસાયટીને જોડતો ટી.આર મુજબ ૯.૦૦ મી. પહોળા ટી.પી. રસ્તાને સબગ્રેડથી વેરીંગ કોર્સ સુધી ડામરનો બનાવવાનું કામ.		12.00	1	કામગીરી પુર્ણ	0.00	100%	-	-	M/s R N DOBARIYA	-
		ડ્રા.ટી.પી.સ્કીમ નં. ૬૪(મગોબ-ડુંભાલ) માં આવેલ લેન્ડમાર્ક એમ્પાયરની બાજુ માંથી ફા.પ્લોટ નં. ૪૫ થી ૪૬ ને જોડતા ૧૮.૦૦ મી. નાં ટી.પી રોડને ૯.૦૦ મી. પહોળાઈમાં સબગ્રેડથી વેરીંગ કોર્સ સુધી ડામરનો બનાવવાનું કામ.		36.00	1	કામગીરી પુર્ણ	0.00	100%	-	-	M/s R N DOBARIYA	-
		ડ્રા.ટી.પી. સ્કીમ નં. ૧૨(પુણા)માં આવેલ બી.આર.ટી.એસ. (કેનાલ રોડ) થી મિરામ્બીકા સોસાયટી સુધીનાં ૧૨.૦ મી. ટી.પી. રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		20.41	1	અંદાજ મંજૂર છે.	-	-	01/11/2021	08/11/2021	-	-
		ટી.પી. સ્કીમ નં. ૦૩(કરંજ)માં આવેલ ડાહ્યાપાર્ક સોસાયટીમાંથી પસાર થતો ૭.૫૦ મી. ટી.પી. રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		6.00	1	અંદાજ મંજૂર છે.	-	-	10/11/2021	15/11/2021	-	-
		ટી.પી. સ્કીમ નં. ૩૪(મગોબ-ડુંભાલ)માં આવેલ ડામીનોઝ પીઝાથી આઈ માતા રોડ થઈ સુરભિ વિહાર સોસાયટીમાંથી પસાર થતો ૧૮.૦ મી. ટી.પી. રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		85.00	1	અંદાજ મંજૂર છે.	-	-	01/11/2021	20/11/2021	-	હાઈડ્રોલિક વિભાગ ધ્વારા પાણીની નળિકા નાંખવાની કામગીરી પુર્ણ થયા બાદ રોડ બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.
		(૨) ટી.પી. સ્કીમ નં. ૩૪(મગોબ-ડુંભાલ) માં આવેલ અશ્વપાત્ર થી આઈ માતા રોડ સુધીનાં ૧૮.૦૦ મી. ટી.પી. રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		8.44	1	-	-	-	-	-	-	રસ્તાનો કબ્જો પૂરેપુરી પહોળાઈમાં ઉપલબ્ધ નથી.
		ટી.પી. સ્કીમ નં. ૧૧(પુણા)માં આવેલ પુણા પ્રાથમિક શાળાથી ટીપમાલા સોસાયટી માંથી પસાર થતાં ૧૨.૦ મી. ટી.પી. રસ્તાને વાઈડનીંગ કરી પેવમેન્ટ માર્કીંગ કરવાનું કામ.		23.00	1	કામગીરી પુર્ણ	0.00	100%	-	-	M/s R N DOBARIYA	-
		ટી.પી. સ્કીમ નં. ૦૩(કરંજ) માં આવેલ એલ. એચ. રોડ ભરતનગર સોસાયટી જંકશનથી પરિમલ સોસાયટી જંકશન સુધીનાં ૧૨.૦ મી. જાહેર રસ્તા (એચ.ટી. લાઈન રોડ) ને પેવમેન્ટ માર્કીંગ કરી રોડ સાઈનેજીસ કરવાનું કામ.		14.50	1	અંદાજ મંજૂરી હેઠળ	-	-	-	-	-	હાઈડ્રોલિક વિભાગ ધ્વારા પાણીની નળિકા નાંખવાની કામગીરી પુર્ણ થયા બાદ રોડ બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.
		ટી.પી. સ્કીમ નં. ૩૪(મગોબ-ડુંભાલ) માં આવેલ ક્રિખા સર્કલ થી આઈ માતા રોડ સુધીનાં ૧૮.૦૦ મી. ટી.પી. રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		13.50	1	કામગીરી પુર્ણ	0.00	100%	-	-	M/s R N DOBARIYA	-
		ટી.પી. સ્કીમ નં. ૧૨(મગોબ-ડુંભાલ) માં આવેલ કાલાપુલ થી આંગન રેસિડેન્સી રોડ સુધીનાં ૧૨.૦૦ મી. ટી.પી. રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		18.17	1	અંદાજ મંજૂર છે.	-	-	21/11/2021	30/11/2021	-	-
27	સાઉથ ઈસ્ટ ઝોન	રોડ કારપેટ/રીકારપેટ/નવો રોડ- સાઉથ ઈસ્ટ ઝોન-૧૭૫ લોકેશન	6416.00									
		સાઉથ ઈસ્ટ (લિંબાયત) ઝોનની ડ્રા.ટી.પી. સ્કીમ નં. ૬૨ (ડિંડોલી- ભેસ્તાન- ભેદવાડ) માં આવેલ બજરંગનગર અને શ્રીનાથજી રેસી. ને લાગુ ૧૮.૦ મી. પહોળા રસ્તા પર કુટપાઠ બનાવવાનું કામ.		8.16	1	કામગીરી પૂર્ણ	6.36	100.00%	-	-	શ્રીજી કન્સ્ટ્રક્શન કું.	-

ક્રમ	વિભાગ	કામની વિગત	અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં) ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૬ સુધીનું પ્લાનીંગ	વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧		કામગીરી હાલ કયા તબક્કે છે?	કામ શરૂ થયેલ હોય તો થયેલ ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની ભૌતિક પ્રગતિ (ટકાવારી)	કામ શરૂ ન થયેલ હોય તો શરૂ થવાની અંદાજીત તારીખ	કામ પૂર્ણ કરવાની અંદાજીત તારીખ	ઈજારદારનું નામ	રીમાર્ક્સ
				અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની સંખ્યા							
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩
		સાઉથ ઈસ્ટ ઝોન (લિંબાયત) નાં ટી.પી. સ્કીમ નં. ૬૨ (ડિંડોલી-ભેસ્તાન-ભેડવાડ) માં મિલેનિયમ પાર્ક અને બજારંગનગર સોસાયટી વચ્ચેથી પસાર થતા ૨૪.૦ મી. શુભ વાટીકા રોડથી કરાડવા કેનાલ સુધીના ૧૮.૦ મી. ટી.પી. રસ્તાને MoRTH 2013 (fifth revision) મુજબ કલેક્ટર ડીઝાઈનથી રીકારપેટ કરવાનું કામ.		68.00	1	કામગીરી પૂર્ણ	14.18	100.00%	-	-	શ્રીજી કન્સ્ટ્રક્શન કું.	-
		ડ્રા.ટી.પી. ૬૨, સી.આર.પાટીલ રોડથી જગદંબાનગર સોસા. સુધીનાં ૭.૫૦ મી. ટી.પી. રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		65.00	1	કામગીરી પૂર્ણ	8.45	100.00%	-	-	શ્રીજી કન્સ્ટ્રક્શન કું.	-
		ડિંડોલી ગામતળનાં આંતરિક રસ્તા બનાવવાનું કામ		24.23	1	કામગીરી પૂર્ણ	24.25	100.00%	-	-	શ્રીજી કન્સ્ટ્રક્શન કું.	-
		ઓમનગરમાંથી પસાર થતો ૧૨.૦ મી રોડ		35.00	1	કામગીરી પૂર્ણ	27.11	100.00%	-	-	શ્રીજી કન્સ્ટ્રક્શન કું.	-
		સાઉથ ઈસ્ટ (લિંબાયત) ઝોનની ડ્રા. ટી. પી. સ્કીમ નં. ૪૧ (ડિંડોલી) માં આવેલ ગણપતિધામ સોસાયટી-૨ થી ભુસાવલ રેલ્વેવાઈન સુધીના ૧૨.૦ મી. પહોળા રસ્તાને કલેક્ટર ડીઝાઈન મુજબ સબગ્રેડ થી વેરીંગ કોર્સ સુધી રસ્તા બનાવવાનું કામ.		40.54	1	કામગીરી પૂર્ણ	-	100.00%	-	-	શ્રીજી કન્સ્ટ્રક્શન કું.	-
		સાઉથ ઈસ્ટ ઝોન (લિંબાયત) નાં ટી.પી. સ્કીમ નં. ૭ (આંજણા), ફા. પ્લો. નં. ૧૧૮ માં આવેલ આંબેડકરનગરને લાગુ તથા ડ્રા.ટી.પી. સ્કીમ નં. ૩૩ (ડુંબાલ), ફા.પ્લો. નં. ૧૮/બી માં આવેલ ડુંબાલ ઓવર હેડ વોટર ટેકને લાગુ, ૬૦.૦ મી કેનાલ રોડથી મીઠી ખાડી પુલ તરફ જતા ડુંબાલ ટેનામેન્ટ સુધીનાં રસ્તાને (TR મુજબ ૨૪.૦૦ મી. પહોળા ટી.પી. રસ્તો) MoRTH 2013 (fifth revision) મુજબ સબ આર્ટરીયલ ડીઝાઈનથી હયાત રોડને રીકારપેટ તેમજ વાઈડેનીંગ કરવાનું કામ.		51.07	1	કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ	-	40.00%	-	-	મે.જે.એમ.શાહ	-
		સાઉથ ઈસ્ટ ઝોન (લિંબાયત) ની ટી.પી. સ્કીમ નં ૭ તથા ડ્રા. ટી. પી. સ્કીમ નં. ૩૩ અને ડ્રા. ટી. પી. સ્કીમ નં. ૬૪ માંથી પસાર થતા ખરવરનગર ખાડીથી પરવત પાટીયા સુધીના કેનાલ રોડને હયાત પહોળાઈમાં વાઈડેનીંગ કરવાનું કામ.		151.67	1	કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ	-	30.00%	-	-	મે.જે.એમ.શાહ	-
		ડ્રા.ટી.પી. સ્કીમ નં. ૬૯, ખરવાસા રોડથી મોનાનગર કલ્વર્ટ સુધીનાં ૧૮.૦૦મી. નો રસ્તો વાઈડેનીંગ કરવાનું કામ.		40.00	1	કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ	-	30.00%	-	-	મે.જે.એમ.શાહ	-
		ડ્રા.ટી.પી. સ્કીમ નં. ૧૯ માં આવેલ ઈન્દીરા ગાંધી સોસાયટી થી ખાડી સુધીનાં ૧૮.૦૦મી. પહોળાઈનાં ટી.પી. રસ્તા પૈકી ૭.૫૦ મી. પહોળાઈનાં રસ્તો બનાવવાનું કામ.		47.57	1	કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ	14.12	35.00%	-	-	મારૂતિનંદન કન્સ્ટ્રક્શન	-
		ડ્રા.ટી.પી. સ્કીમ નં. ૩૯ માં આવેલ ફા. પ્લોટ નં. ૨૯ માં મીઠીખાડી બ્રીજથી પ્રતાપનગર SPS સુધીનાં ૯.૦૦મી. પહોળાઈનો સર્વિસ રોડ બનાવવાનું કામ.		58.86	1	કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ	37.02	40.00%	-	-	મારૂતિનંદન કન્સ્ટ્રક્શન	-
		સાઉથ ઈસ્ટ (લિંબાયત) ઝોનની (૧) ડ્રા.ટી.પી. સ્કીમ નં. ૬૯ (ગોડાદરા-ડિંડોલી) માં શિવાલિક સ્કવેરથી આઉટર રીંગરોડ સુધીના ૧૮.૦ મી. ના રસ્તાને વાઈડેનીંગ કરવાનું કામ અને (૨) ડ્રા.ટી.પી. સ્કીમ નં. ૬૨ (ડિંડોલી- ભેસ્તાન- ભેડવાડ) માં ડિંડોલી વોટર વર્ક્સથી ૨૪.૦મી. રોડ સુધીના ૧૮.૦ મી. ના રસ્તાને વાઈડેનીંગ કરવાનું કામ.		168.34	1	કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ	28.58	30.00%	-	-	શ્રીજી કન્સ્ટ્રક્શન કું.	-

ક્રમ	વિભાગ	કામની વિગત	અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં) ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૬ સુધીનું પ્લાનીંગ	વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧		કામગીરી હાલ કયા તબક્કે છે?	કામ શરૂ થયેલ હોય તો થયેલ ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની ભૌતિક પ્રગતિ (ટકાવારી)	કામ શરૂ ન થયેલ હોય તો શરૂ થવાની અંદાજીત તારીખ	કામ પૂર્ણ કરવાની અંદાજીત તારીખ	ઈજારદારનું નામ	રીમાર્ક્સ
				અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની સંખ્યા							
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩
		સાઉથ ઈસ્ટ ઝોન (લિંબાયત) ડ્રા. ટી. પી. સ્કીમ નં. ૬૯ (ગોડાદરા -ડીડોલી) માં આવેલ ફા.પ્લો.નં. ૧૧૨, મોનાનગર કલ્વર્ટ પાસેથી ફા.પ્લો.નં. ૧૩૦, આઉટર રીંગરોડ સુધીના ૩૦.૦૦મી.ના ટી.પી. રસ્તાને સબઆર્ટરીયલ ડિઝાઈનથી MoRTH-2013 મુજબ Subgrade થી Wearing Course સુધી વાઈડનીંગ તથા કારપેટ કરવાનું કામ.		213.86	1	કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ	-	40.00%	-	-	મે.જે.એમ.શાહ	-
		ગોકુલધામ ટાઉનશીપને લાગુ ૧૮.૦ મી. રોડ		75.00	1	કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ	22.51	40.00%	-	-	શ્રીજી કન્સ્ટ્રક્શન કું.	-
28	સાઉથ વેસ્ટ ઝોન	રોડ કારપેટ/રીકારપેટ/નવો રોડ-સાઉથ વેસ્ટ ઝોન(૨૪મી કરતાં નાના) -૪૪૨ લોકેશન	6578.00									
		ખજોદ ગામના આંતરીક રસ્તા		30.97	1	Work Completed	30.97	100.00%				Work Completed
		ટી.પી. ૧૩ (વેસુ-ભથરાણ) કેનાલ થી ઓફીસ જંકશન		18.24	1	Work Completed	18.24	100.00%				Work Completed
		ટી.પી.૨૮ (અલથાણ-ભટાર)સુયોગનગરથી નવા ભટાર તરફ જતો રસ્તો.		7.00	1	Work Completed	7.00	100.00%				Work Completed
		ટી.પી.૨૮ (અલથાણ-ભટાર) સુયોગનગરથી ઉમીયાનગર તરફ જતો રસ્તો.		11.18	1	Work Completed	11.18	100.00%				Work Completed
		એસ.વી.એન.આઈ.ટી.થી રૂંઠે જકાતનાકા સર્વીસ રોડ		97.4	1	Work Completed	97.4	100.00%				Work Completed
		ઓ.એન.જી.સી. જંકશન થી વી.આર.મોલ (સર્વીસ રોડ)		31.88	1	Work Completed	31.88	100.00%				Work Completed
		કારગીલ સર્કલ થી રાહુલરાજ મોલ જંકશન		55.98	1	Work Completed	55.98	100.00%				Work Completed
		ટી.પી.૧ (વેસુ) શુભ એન્કલેવ જંકશન થી સોમશ્વર સોસા.		47.02	1	Work Completed	47.02	100.00%				Work Completed
		ટી.પી.૨૮ (અલથાણ-ભટાર)સુયોગનગર થી આર.ડી. પાર્ક		14.04	1	Work Completed	14.04	100.00%				Work Completed
		અઠવા ઝોન વિસ્તારમાં વિવિધ રૂનેજ કંપનીના આંતરીક રસ્તા		4.65	1	Work Completed	4.65	100.00%				Work Completed
		ઉધના મગદલ્લા થી સાઈનાથ -૨ ઈન્ડ., જલારામ ઈન્ડ.		31.94	1	Work Completed	31.94	100.00%				Work Completed
		બ્રહ્મવાઈનરથી અણુવ્રતધ્વાર સર્વીસ રોડ		20.00	1	Work In Progress						Work In Progress
		ટી.પી.૬ (મજુરા-ખટોદરા) ટી.પી. રોડ ઉમરાવનગર નજીક		5.00	1	Work In Progress						Work In Progress
		અણુવ્રતધ્વાર થી વાય જંકશન સર્વીસ રોડ		85.00	1	Work In Progress						Work In Progress
		ટી.પી.૫ (અઠવા-ઉમર) વનીતા વિશ્રામ ગેટથી સુરત ડુમસ રોડને જોડતો રસ્તો.		5.97	1	Work Completed	5.97	100.00%				Work Completed
		ઝોન ઓફીસ રોડથી પછાતવર્ગ સાંસાયટી થઈ ઘોડદોડ રોડને જોડતો રસ્તો.		7.33	1	Work Completed	7.33	100.00%				Work Completed
		ભટાર જંકશન થી બ્રેડ લાઈનર જંકશન સર્વીસ રોડ		33.80	1	Work Completed	33.80	100.00%				Work Completed
29	સાઉથ વેસ્ટ ઝોન	રોડ કારપેટ/રીકારપેટ/નવો રોડ-સાઉથ વેસ્ટ ઝોન(૨૪મી કરતાં મોટા) -૪૪૨ લોકેશન	4592.00									
		વેસુ કેનાલ રોડ પર ડ્રીમ હાઉસથી ઓ.એન.જી.સી. કોલોની જંકશન પરના રસ્તાનું પેચ કામ કરવાનું (ઈસ્ટ સાઈડ)		20.81	1	Work Completed	20.81	100.00%				Work Completed
		વેસુ કેનાલ રોડ પર ડ્રીમ હાઉસથી ઓ.એન.જી.સી. કોલોની જંકશન પરના રસ્તાનું પેચ કામ કરવાનું (વેસ્ટ સાઈડ)		21.33	1	Work Completed	21.33	100.00%				Work Completed
		ટી.પી. સ્કીમ નં.૨૭ (ભટાર-મજુરા) માં ઓલીવ સર્કલ જંકશનથી અંબિકા ઈન્ડ. સુધીના રસ્તાને વાઈડનીંગ કરવાનું કામ. (વેસ્ટ સાઈડ)		17.15	1	Work Completed	17.15	100.00%				Work Completed
		ટી.પી. સ્કીમ નં.૨૭ (ભટાર-મજુરા) માં ઉધના-મગદલ્લા રોડ જોગસ પાર્ક જંકશનથી ઈશ્વરફાઈમ જંકશન સુધીના રસ્તાને પેચકામ કરવાનું કામ.		29.17	1	Work Completed	29.17	100.00%				Work Completed

ક્રમ	વિભાગ	કામની વિગત	અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં) ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૬ સુધીનું પ્લાનીંગ	વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧		કામગીરી હાલ કયા તબક્કે છે?	કામ શરૂ થયેલ હોય તો થયેલ ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની ભૌતિક પ્રગતિ (ટકાવારી)	કામ શરૂ ન થયેલ હોય તો શરૂ થવાની અંદાજીત તારીખ	કામ પૂર્ણ કરવાની અંદાજીત તારીખ	ઈજારદારનું નામ	રીમાર્ક્સ
				અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની સંખ્યા							
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩
		ઉધના-મગદલ્લા રોડ ગોએન્કા કેનાલ જંકશનથી યુનિવર્સિટી ગેટ સુધીના સર્વિસ રોડને પેચકામ કરવાનું કામ.		45.00	1	Work In Progress	33.56					Work In Progress
		ટી.પી. સ્કીમ નં.૩૬ (અલથાણ) અને ટી.પી. સ્કીમ નં.૩૭ (અલથાણ-સાઉથ) માં આવેલ અણુવ્રત ધ્વારા જંકશનથી શ્યામખાટ મંદિર જંકશન સુધીના રસ્તા રીકારપેટ કરવાનું કામ. (ઈસ્ટ સાઈડ)		63.00	1	Work In Progress	51.56					Work In Progress
		ટી.પી. સ્કીમ નં.૩૬ (અલથાણ) અને ટી.પી. સ્કીમ નં.૩૭ (અલથાણ-સાઉથ) માં આવેલ અણુવ્રત ધ્વારા જંકશનથી શ્યામખાટ મંદિર જંકશન સુધીના રસ્તા રીકારપેટ કરવાનું કામ. (વેસ્ટ સાઈડ)		62.00	1	Work In Progress	24.86					Work In Progress
30	સાઉથ ઝોન	રોડ કારપેટ/રીકારપેટ/નવો રોડ-સાઉથ ઝોન-૪૫ લોકેશન	5872.00									
		૩૦.૦૦મી ટીપી રોડ પ્રિયંકા ચાર રસ્તા થી ગેટકો સકેલ ટીપી -૬૭(જીઆવ-સોનારી-ગભેણી)		220.00	1	પ્લાન એસ્ટીમેટ,	-	-	-	-	-	-
		૪૫.૦૦મી ટીપી રોડ સુરત નવસારી મેઈન રોડ થી ૩૦.૦૦મી કેનાલ રોડ સુધીનો રસ્તો ટીપી -૨૧ (ભેસ્તાન)		200.00	1	-	-	-	-	-	-	સદરહુ રોડ આરડીડી વિભાગ ધ્વારા સીસી રોડ બનાવવા માટે પ્લાનીંગમાં લીધેલ છે.
		સર્વિસરોડ અલથાણ ખાડી બ્રીજ થી કેલાસનગર ચાર રસ્તા સુધીના રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ. ટીપી-૫૬ (બમરોલી)		35.00	1	પ્લાન એસ્ટીમેટ,	-	-	-	-	-	-
		સર્વિસરોડ દક્ષેશ્વર જંકશન થી પિયુષ પોઈન્ટ સુધીના રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ. ટીપી-૨		90.00	1	પ્લાન એસ્ટીમેટ,	-	-	-	-	-	-
		૨૪.૦૦મી ટીપી રોડ ૧૨૦ બમરોલી રોડ થી દાઉદનગર ખડી બ્રીજ સુધીનો રસ્તો ટીપી-૨(ઉધના)		40.00	1	પ્લાન એસ્ટીમેટ,	-	-	-	-	-	-
		૧૨.૦૦મી ટીપી રોડ ૪૫.૦૦મી ટીપી રોડ એફપી ૧૧/એ એફપી ૧૯ બી સુધીના રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ ટીપી-૫૭(પાંડેસરા)		30.00	1	પ્લાન એસ્ટીમેટ,	-	-	-	-	-	-
		૧૮.૦૦મી ટીપી રોડ અલથાણ બમરોલી રોડ થી પાંડેસરા ગામતળ સુધીના રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ ટીપી -૫૭(પાંડેસરા)		44.30	1	પ્લાન એસ્ટીમેટ,	-	-	-	-	-	-
		૧૮.૦૦મી ટીપી રોડ ઉધના જળવિતરણ મથક ની સામેનો રસ્તો ટીપી-૨(ઉધના)		32.50	1	પ્લાન એસ્ટીમેટ,	-	-	-	-	-	-
		૧૮.૦૦મી ટીપી રોડ અલથાણ બમરોલી રોડ થી એફપી ૩૮શ્રુગલ હોમ સુધીનો રસ્તો ટીપી-૫૮(બમરોલી)		25.60	1	પ્લાન એસ્ટીમેટ,	-	-	-	-	-	-
		સર્વિસરોડ સુરત નવસારી મેઈનરોડ પર ઉધના બસ ડેપો થી ભેદવાડ ભાડી સુધીનો રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ		40.00	1	પ્લાન એસ્ટીમેટ,	-	-	-	-	-	-
		૧૨.૦૦મી ટીપી રોડ જલારામ ઈન્ડ. થી મીનરવા ઈન્ડ. સુધીના રસ્તાને વાઈડેનીંગ કરવાનું કામ ટીપી-૫૮(બમરોલી)		37.00	1	પ્લાન એસ્ટીમેટ,	-	-	-	-	-	-
		૭.૫૦ મી ટીપી રોડ મીનરવા ઈન્ડ. થી ગણેશનગર સુધીના રસ્તાને વાઈડેનીંગ કરવાનું કામ ટીપી ૬૩(વડોદ)		50.00	1	પ્લાન એસ્ટીમેટ,	-	-	-	-	-	-
		૧૨.૦૦મી ટીપી રોડ કેલાસનગર જંકશનથી એફપી ૬૬એ શાંતિનીકેતન સોસાયટી સુધીનો રસ્તાને વાઈડેનીંગ કરવાનું કામ ટીપી-૫૮(બમરોલી)		41.00	1	પ્લાન એસ્ટીમેટ,	-	-	-	-	-	-
		૭.૫૦ મી ટીપી રોડ ગાંધીકુટીર મેઈનરોડ થી કેલાપનગર સુધીના રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ ટીપી-૫૬(બમરોલી)		15.00	1	પ્લાન એસ્ટીમેટ,	-	-	-	-	-	-

ક્રમ	વિભાગ	કામની વિગત	અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં) ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૬ સુધીનું પ્લાનીંગ	વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧		કામગીરી હાલ કયા તબક્કે છે?	કામ શરૂ થયેલ હોય તો થયેલ ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની ભૌતિક પ્રગતિ (ટકાવારી)	કામ શરૂ ન થયેલ હોય તો શરૂ થવાની અંદાજીત તારીખ	કામ પૂર્ણ કરવાની અંદાજીત તારીખ	ઈજારદારનું નામ	રીમાર્ક્સ
				અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની સંખ્યા							
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩
		દયહ. ખાડી પાળા રોડ રેવાનગરખાડી બ્રીજ થી હેગડેવાર બ્રીજ સુધીના રસ્તો		38.52	1	મા.સા.સભા ઠ.નં.૬૫/૨૦૨૧,તા.૨૪ .૦૫.૨૦૨૧	-	-	-	01.11.2021	-	-
		૧૨.૦૦મી ટીપી રોડ એફપી ૧૦૮ અને એફપી ૧૦૯, એફપી ૧૧૫એ ૧ એફપી ૧૦૩બી ટીપી-૫૮ (બમરોલી)		35.00	1	મા.સા.સભા ઠ.નં.૫૦૯/૨૦૨૦,તા.૧ ૧૧૨.૨૦૨૦	-	-	-	-	-	-
		૭.૫૦મી ટીપી રોડ એફપી ૨૪એ અને ૨૪ બી જગનાથ નગર ટીપી-૫૬ (બમરોલી)		14.50	1	પ્લાન એસ્ટીમેટ,	-	-	-	-	-	-
		૧૮.૦૦મી ટીપી રોડ ૨૫એ થી ૨૬બી સુધીના રસ્તાને કારપેટ કરવાનું કામ ટીપી-૫૬ (બમરોલી)		17.50	1	પ્લાન એસ્ટીમેટ,	-	-	-	-	-	-
31	સેન્ટ્રલ ઝોન	રોડ કારપેટ/રીકારપેટ/નવો રોડ-સેન્ટ્રલ ઝોન-૧૪૪ લોકેશન	4371.00									
		કોટસફીલ રોડ થી આરા મહોલ્લા સુધીનો જાહેર રસ્તો		10.40	1	-	-	-	-	-	-	-
		સગરામપુરા કોમ્યુનીટીહોલ થી હાફેજી સ્ટ્રીટ સુધીનો જાહેર રસ્તો		3.00	1	-	-	-	-	-	-	-
		સગરામપુરા કોમ્યુનીટીહોલ થી નાતાલી સ્ટ્રીટ સુધીનો જાહેર રસ્તો		6.76	1	-	-	-	-	-	-	-
		સગરામપુરા જુની મહાવીર હોસ્પિટલ રોડ થી લુહાર શેરી - ૧ સુધીનો જાહેર રસ્તો		9.36	1	-	-	-	-	-	-	-
		હરીજનવાસ થી સુરતી મોઢ વણિકની વાડી		16.25	1	-	-	-	-	-	-	-
		રૂઘનાથપુરા મેઈન રોડ થી બમનજીની શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		4.68	1	-	-	-	-	-	-	-
		રૂઘનાથપુરા મેઈન રોડ		42.90	1	-	-	-	-	-	-	-
		દિલ્હીગેટ થી અમિષા હોટલ		19.89	1	-	-	-	-	-	-	-
		રૂસ્તમપુરા કોમ્યુનીટીહોલ રોડ થી નાનો કુંભારવાડ સુધીનો જાહેર રસ્તો		1.24	1	-	-	-	-	-	-	-
		સગરામપુરા જુની મહાવીર હોસ્પિટલ રોડ થી ખાંગણ શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		1.82	1	-	-	-	-	-	-	-
		મહિધરપુરા ગલેમંડી રોડ થી પાટીબંધારાની શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		1.15	1	-	-	-	-	-	-	-
		મહિધરપુરા દિલ્હીગેટ-અમિષા હોટલ રોડ થી વેરાગીની વાડી સુધીનો જાહેર રસ્તો		4.00	1	-	-	-	-	-	-	-
		મહિધરપુરા ગલેમંડી રોડ થી ખરાદી શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		3.84	1	-	-	-	-	-	-	-
		મહિધરપુરા ગલેમંડી રોડ થી આમલી શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		0.63	1	-	-	-	-	-	-	-
		મહિધરપુરા ગલેમંડી રોડ થી કબીર ગલી સુધીનો જાહેર રસ્તો		0.74	1	-	-	-	-	-	-	-
		મહિધરપુરા ગલેમંડી રોડ થી ગોલ શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		2.45	1	-	-	-	-	-	-	-
		મહિધરપુરા કામનાથ રોડ થી ગોડીયાબાપાની શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		1.86	1	-	-	-	-	-	-	-
		મહિધરપુરા કામનાથ રોડ થી ભૂત શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		2.94	1	-	-	-	-	-	-	-
		મંછરપુરા કોલસાવાડા રોડ થી ટેકરાવાળી ગલી સુધીનો જાહેર રસ્તો		0.85	1	-	-	-	-	-	-	-
		બેગમપુરા દારૂખાના રોડ થી કુંભાર શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		1.50	1	-	-	-	-	-	-	-
		બેગમપુરા દારૂખાના રોડ થી કડીયા શેરી ગલેમંડી સુધીનો જાહેર રસ્તો		1.46	1	-	-	-	-	-	-	-
		મહિધરપુરા હીરા બજાર રોડ થી પીપળા શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		1.56	1	-	-	-	-	-	-	-
		મહિધરપુરા કામનાથ રોડ થી વાણિયા શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		2.60	1	-	-	-	-	-	-	-
		રૂઘનાથપુરા મેઈન રોડ થી મોટાલા શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		2.31	1	-	-	-	-	-	-	-
		રૂસ્તમપુરા કોમ્યુનીટીહોલ રોડ થી ધમનવાળાની શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		1.71	1	-	-	-	-	-	-	-
		નવસારી બજાર જંકશન થી ઉઘના દરવાજા		31.90	1	-	-	-	-	-	-	-

ક્રમ	વિભાગ	કામની વિગત	અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં) ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૬ સુધીનું પ્લાનીંગ	વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧		કામગીરી હાલ કયા તબક્કે છે?	કામ શરૂ થયેલ હોય તો થયેલ ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની ભૌતિક પ્રગતિ (ટકાવારી)	કામ શરૂ ન થયેલ હોય તો શરૂ થવાની અંદાજીત તારીખ	કામ પૂર્ણ કરવાની અંદાજીત તારીખ	ઈજારદારનું નામ	રીમાર્ક્સ
				અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની સંખ્યા							
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩
		સગરામપુરા ઝુંડા શેરી મેઈન રોડ થી ભાઈદાસ મેહતાની શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		2.13	1	-	-	-	-	-	-	-
		સગરામપુરા જુની મહાવીર હોસ્પિટલ રોડ થી શિવદાસ ઝવેરીની શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		2.94	1	-	-	-	-	-	-	-
		સગરામપુરા જુની મહાવીર હોસ્પિટલ રોડ થી હળદિયા શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		2.39	1	-	-	-	-	-	-	-
		મહિધરપુરા ગુંદીશેરી મેઈન રોડ થી રતનજી પારેખના ખાંચા સુધીનો જાહેર રસ્તો		1.26	1	-	-	-	-	-	-	-
		રીંગરોડ થી વૈશાલી વડાપાઉ (રૂસ્તમપુરા મોટો મહોલ્લો થી રીંગરોડ)		2.44	1	-	-	-	-	-	-	-
		સૈયદપુરા પીર ખજૂરી મસ્જિદ થી મટન માર્કેટ		4.95	1	-	-	-	-	-	-	-
		સૈયદપુરા માછીવાડ થી પ્રજ્ઞામી મંદિર થી વરીયાવી બજાર પોલીસ સ્ટેશન		3.26	1	-	-	-	-	-	-	-
		સૈયદપુરા પારસી અગિયારી રોડ		2.25	1	-	-	-	-	-	-	-
		સૈયદપુરા સર જે.જે સ્કુલ રોડ થી વક્રીલ સ્ટ્રીટ - ૧ સુધીનો જાહેર રસ્તો		0.71	1	-	-	-	-	-	-	-
		સૈયદપુરા મટન માર્કેટ પાસેનો વિસ્તાર		1.91	1	-	-	-	-	-	-	-
		રૂદરપુરા શાળા નં.૨૭,૨૮ થી પુરબીયા શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		0.94	1	-	-	-	-	-	-	-
		સગરામપુરા ઢબુવાલા ની ગલી થી મલેક સુલ્તાનના ડેલા સુધીનો જાહેર રસ્તો		1.47	1	-	-	-	-	-	-	-
		સૈયદપુરા પારસી અગિયારીનો આજુબાજુનો વિસ્તાર		1.64	1	-	-	-	-	-	-	-
		સૈયદપુરા મીરજા સ્વામી મસ્જીદ થી ફીજવાળી ગલી સુધીનો જાહેર રસ્તો		1.10	1	-	-	-	-	-	-	-
		સૈયદપુરા મીરજા સ્વામી મસ્જીદ થી લાલ મિયાનો ડેલો સુધીનો જાહેર રસ્તો		0.74	1	-	-	-	-	-	-	-
		સૈયદપુરા મીરજા સ્વામી મસ્જીદની ગલી		0.93	1	-	-	-	-	-	-	-
		સૈયદપુરા સર જે.જે સ્કુલ થી સોસા મહોલ્લા સુધીનો જાહેર રસ્તો		0.90	1	-	-	-	-	-	-	-
		સૈયદપુરા સર જે.જે સ્કુલ રોડ થી વક્રીલ સ્ટ્રીટ - ૨ સુધીનો જાહેર રસ્તો		0.32	1	-	-	-	-	-	-	-
		સૈયદપુરા મીરજા સ્વામી મસ્જીદ થી બાવડીવાળી હવેલી સુધીનો જાહેર રસ્તો		0.32	1	-	-	-	-	-	-	-
		બેગમપુરા તિલક મૈદાન રોડ		7.89	1	-	-	-	-	-	-	-
		હરીજનવાસ થી લાલ દરવાજા સુધીનો જાહેર રસ્તો		2.56	1	-	-	-	-	-	-	-
		મહિધરપુરા હીરા બજાર રોડ થી મોટી શેરી (લાલ દરવાજા)સુધીનો જાહેર રસ્તો		8.79	1	-	-	-	-	-	-	-
		રૂઘનાથપુરા મેઈન રોડ થી છોવાલા શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		1.76	1	-	-	-	-	-	-	-
		રૂઘનાથપુરા મેઈન રોડ થી નાલિયા શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		2.14	1	-	-	-	-	-	-	-
		રૂઘનાથપુરા મેઈન રોડ થી સતીમાતાની શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		2.39	1	-	-	-	-	-	-	-
		રૂઘનાથપુરા મેઈન રોડ થી ઉભી શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		2.34	1	-	-	-	-	-	-	-
		રૂઘનાથપુરા મેઈન રોડ થી મલારશેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		2.39	1	-	-	-	-	-	-	-
		રૂઘનાથપુરા મેઈન રોડ થી ચોથીયા શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		2.47	1	-	-	-	-	-	-	-
		રામપુરા મેઈન રોડ (અશકતાઆશ્રમ થી ક્રિષ્ના મંદિર)		14.28	1	-	-	-	-	-	-	-
		અશકતાઆશ્રમ થી લાલ મિયા મસ્જિદ		5.92	1	-	-	-	-	-	-	-
		ધાસ્તીપુરા મેઈન રોડ થી કોલીવાડ સુધીનો જાહેર રસ્તો		5.51	1	-	-	-	-	-	-	-

ક્રમ	વિભાગ	કામની વિગત	અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં) ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૬ સુધીનું પ્લાનીંગ	વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧		કામગીરી હાલ કયા તબક્કે છે?	કામ શરૂ થયેલ હોય તો થયેલ ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની ભૌતિક પ્રગતિ (ટકાવારી)	કામ શરૂ ન થયેલ હોય તો શરૂ થવાની અંદાજીત તારીખ	કામ પૂર્ણ કરવાની અંદાજીત તારીખ	ઈજારદારનું નામ	રીમાર્ક્સ
				અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની સંખ્યા							
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩
		રૂસ્તમપુરા કોમ્યુનીટીહોલ રોડ થી ઘંટી શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		9.10	1	-	-	-	-	-	-	-
		સગરામપુરા મેઈન રોડ થી હિરામોટીની શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		24.07	1	-	-	-	-	-	-	-
		રીંગરોડ- વૈશાલી વડાપાઉ થી રૂસ્તમપુરા છેલ્લો મહોલ્લો સુધીનો જાહેર રસ્તો		5.01	1	-	-	-	-	-	-	-
		રૂસ્તમપુરા - રાવણતાડથી હિલ્સ નર્સરી હિલ્લુવાલા ટેકરા થી કબીર મંદીર સુધીનો જાહેર રસ્તો		46.41	1	-	-	-	-	-	-	-
		અમીયા હોટલથી લાલ દરવાજા સુધીનો જાહેર રસ્તો		15.73	1	-	-	-	-	-	-	-
		રૂવનાથપુરા મેઈન રોડ થી સ્વામીનારાયણની ચાલ સુધીનો જાહેર રસ્તો		24.05	1	-	-	-	-	-	-	-
		ડેલા મહોલ્લો ગોપી તળાવ તરફ જતા મલબારી ટેકરા રોડની પાછળનો જાહેર રસ્તો		2.50	1	-	-	-	-	-	-	-
		વાડીફળીયા - બાલાજી રોડ સુરત જનરલ હોસ્પિટલ સુધીનો જાહેર રસ્તો		1.42	1	-	5.85	-	-	-	-	-
		નંદશંકરના નાકા થી ધોધારાણાની શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		7.25	1	-	-	-	-	-	-	-
		વાડીફળીયા - અંબાજી મંદિર રોડ થી ખરવર શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		2.18	1	-	-	-	-	-	-	-
		ખ્વાજા દાના મેઈન રોડ થી ડૉ.ચંદુલાલની ગલી સુધીનો જાહેર રસ્તો		1.15	1	-	-	-	-	-	-	-
		ખ્વાજા દાના મેઈન રોડ થી વહોરવાડ સુધીનો જાહેર રસ્તો		11.04	1	-	-	-	-	-	-	-
		ખ્વાજા દાના મેઈન રોડ થી નવલખી ખાડી ખાંચા સુધીનો જાહેર રસ્તો		4.49	1	-	-	-	-	-	-	-
		ખ્વાજા દાના મેઈન રોડ થી તાતવાડ(મોમનાવાડ)સુધીનો જાહેર રસ્તો		2.42	1	-	-	-	-	-	-	-
		ગોપીપુરા મેઈન રોડ થી તપોધનવાડ સુધીનો જાહેર રસ્તો		10.69	1	-	-	-	-	-	-	-
		અંબાજી મંદિર રોડ થી તંબુરા શેરી(ઝટપટીયા હનુમાન મંદિર)સુધીનો જાહેર રસ્તો		1.10	1	-	-	-	-	-	-	-
		લીમડીફૂઈ રોડ થી ચંદુલાલ માસ્તરની ગલી સુધીનો જાહેર રસ્તો		1.70	1	-	-	-	-	-	-	-
		વાડીફળીયા મેઈન રોડ થી કોટ શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		2.69	1	-	-	-	-	-	-	-
		ગોપીપુરા સંઘાડીયાવાડ મેઈન રોડ થી જગુ વલ્લભની પોળ સુધીનો જાહેર રસ્તો		2.50	1	-	-	-	-	-	-	-
		સૈયદપુરા કાંસકીવાડ મેઈન રોડ થી રાણીતળાવ - ભારબંધવાડ સુધીનો જાહેર રસ્તો		2.90	1	-	-	-	-	-	-	-
		રાજમાર્ગ થી બેગમપુરા - કડીયા શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		2.53	1	-	-	-	-	-	-	-
		સગરામપુરા - જૂની મહાવીર હોસ્પિટલ રોડ (પૂતળી સર્કલથી ઘડીયાળી બંગ્લોઝ)		4.20	1	-	-	-	-	-	-	-
		નવસારી બજાર મેઈન રોડ થી ગોપીપુરા - દક્ષિણી મહોલ્લા સુધીનો જાહેર રસ્તો		7.80	1	-	-	-	-	-	-	-
		ગોપીપુરા - ગોવિંદજી મંદિર થી નંદશંકર મહોલ્લા સુધીનો જાહેર રસ્તો		1.98	1	-	-	-	-	-	-	-
		કનૈયા દેસાઈ રોડ થી ગોપીપુરા શેતાન ફળીયા સુધીનો જાહેર રસ્તો		1.09	1	-	-	-	-	-	-	-
		ગોપીપુરા - ધોબી શેરી થી લાઈબ્રેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		2.67	1	-	-	-	-	-	-	-
		ખ્વાજા દાના મેઈન રોડ થી ગોપીપુરા - સાહિત્ય સંગમની ગલી સુધીનો જાહેર રસ્તો		1.99	1	-	-	-	-	-	-	-
		ખ્વાજા દાના મેઈન રોડ થી ગોપીપુરા - રંગીલદાસ મહેતાની શેરી સુધીનો જાહેર રસ્તો		1.58	1	-	-	-	-	-	-	-
		સૈયદપુરા - કબીર મંદિર થી અશક્તાશ્રમ સુધીનો જાહેર રસ્તો		4.00	1	-	-	-	-	-	-	-

ક્રમ	વિભાગ	કામની વિગત	અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં) ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૬ સુધીનું પ્લાનીંગ	વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧		કામગીરી હાલ કયા તબક્કે છે?	કામ શરૂ થયેલ હોય તો થયેલ ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની ભૌતિક પ્રગતિ (ટકાવારી)	કામ શરૂ ન થયેલ હોય તો શરૂ થવાની અંદાજીત તારીખ	કામ પૂર્ણ કરવાની અંદાજીત તારીખ	ઈજારદારનું નામ	રીમાર્ક્સ
				અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની સંખ્યા							
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩
		સલાબતપુરા - ધામલાવાડ - ૨		-	1	કામ પ્રગતિ હેઠળ	-	-	-	-	-	કામ પ્રગતિ હેઠળ
		સલાબતપુરા - ધામલાવાડ - ૧		-	1	કામ પ્રગતિ હેઠળ	-	-	-	-	-	કામ પ્રગતિ હેઠળ
		સલાબતપુરા - સત્તર કોટડી (આમલી વાલી શુરી)		-	1	કામ પ્રગતિ હેઠળ	-	-	-	-	-	કામ પ્રગતિ હેઠળ
		રીંગરોડ - સાલાસર હનુમાન ગેટ થી સહારા દરવાજા સુધી		-	1	કામ પ્રગતિ હેઠળ	9.87	-	-	-	-	કામ પ્રગતિ હેઠળ
		સલાબતપુરા - હજુરી ચેમ્બર્સ		-	1	કામ પ્રગતિ હેઠળ	-	-	-	-	-	કામ પ્રગતિ હેઠળ
		સલાબતપુરા - રેશમવાડ (કબ્રસ્તાનવાળી ગલી)		-	1	કામ પ્રગતિ હેઠળ	-	-	-	-	-	કામ પ્રગતિ હેઠળ
		વોર્ડ નં. ૪, બેગમપુરાના આંતરીક રસ્તા		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		વોર્ડ નં. ૫, હરીપુરાના આંતરીક રસ્તા		52.00	1	-	-	-	-	-	-	-
		વોર્ડ નં. ૬, મહીધરપુરાના આંતરીક રસ્તા		40.00	1	-	-	-	-	-	-	-
		મહીધરપુરા - ઘીયા શેરી		-	1	કામ પ્રગતિ હેઠળ	10.05	-	-	-	-	કામ પ્રગતિ હેઠળ
		મહીધરપુરા - ભવાની વડ થી દાળીયા શેરી સુધી		-	1	કામ પ્રગતિ હેઠળ	-	-	-	-	-	કામ પ્રગતિ હેઠળ
		વોર્ડ નં. ૭, સૈયદપુરાના આંતરીક રસ્તા		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		વોર્ડ નં. ૧૦, સોનીફળીયાના આંતરીક રસ્તા		40.00	1	-	-	-	-	-	-	-
		વોર્ડ નં. ૧૧, શાહપોર-નાણાવટના આંતરીક રસ્તા		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		શાહપોર - ડુંગરકુવા શેરી		-	1	-	9.49	-	-	-	-	-
		શાહપોર - છકકાપીર ની ગલી		-	1	-	6.24	-	-	-	-	-
		શાહપોર - કેમ્બે કલાસની ગલી		-	1	-	4.31	-	-	-	-	-
		શાહપોર - પટવા શેરી		-	1	-	4.87	-	-	-	-	-
		શાહપોર - કચરાની પોળ		-	1	-	7.61	-	-	-	-	-
		નાણાવટ - હનુમાનની પોળ		-	1	-	2.41	-	-	-	-	-
		વોર્ડ નં. ૧૨, વાંકીબોરડીના આંતરીક રસ્તા		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ડબગરવાડ - પતંગવાળી ગલી (ભાગળ)		-	1	કામ પ્રગતિ હેઠળ	-	-	-	-	-	કામ પ્રગતિ હેઠળ
		વોર્ડ નં. ૧, ઝીંગા સર્કલ થી એકતા સર્કલ થઈ વિવેકાનંદ સર્કલ સુધીનો રોડ		82.50	1	-	-	-	-	-	-	-
		રીંગરોડ-જીલ્લાની બ્રીજ થી માનવધર્મ આશ્રમ સર્કલ સુધીનો રોડ		300.00	1	કામ પ્રગતિ હેઠળ	-	-	-	-	-	કામ પ્રગતિ હેઠળ
		વેડ દરવાજા થી આઈ.પી.મીશન સ્કુલ સુધીનો રોડ (વરીયાવી બજાર મેઈન રોડ)		25.00	1	-	-	-	-	-	-	-
32	વેસ્ટ ઝોન(રાંદેર)	રોડ કારપેટ/રીકારપેટ/નવો રોડ-વેસ્ટ ઝોન(રાંદેર)-૮૪ લોકેશન	6329.00									
		પશ્ચિમ ઝોન (રાંદેર) માં આવેલ ૩૦.૦૦ મી. પહોળાઈનાં નીતાબેન સાતભાયા ચોક થી ભેંસાણા ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ સુધીનાં સર્વિસ રોડ બનાવવાનું કામ.		64.00	1	સ્થા.સ.ઠ.નં.૧૨૮૩/૨૦૧૯, તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૯	31.85	60%	-	31/12/2021	અંબિકા કન્સ્ટ્રક્શન કું.	-
		પશ્ચિમ ઝોન (રાંદેર) માં આવેલ ૪૫.૦૦ મી. પહોળાઈનાં દાંડી મેઈન રોડનાં સર્વિસ રોડ બનાવવાનું કામ.		84.00	1	સ્થા.સ.ઠ.નં.૧૨૮૩/૨૦૧૯, તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૯	96.98	100%	-	-	અંબિકા કન્સ્ટ્રક્શન કું.	-
		ટી.પી.સ્કીમ નં.૯ (પાલનપુર) માં આવેલ સાઈં તીર્થ જંકશન થી મથુરાનગરી જંકશન સુધીનાં ૧૮.૦૦ મી. ના ટી.પી. રસ્તાને કારપેટ કરવાનું કામ.		50.00	1	સ્થા.સ.ઠ.નં.૧૨૮૧/૨૦૧૯, તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૯	28.37	50%	-	30/11/2021	અંબિકા કન્સ્ટ્રક્શન કું.	-
		ટી.પી.સ્કીમ નં.૯ (પાલનપુર) માં આવેલ મથુરાનગરી જંકશન થી ગૌરવપથ સુધીનાં ૧૮.૦૦ મી. ના ટી.પી. રસ્તાને કારપેટ કરવાનું કામ.		48.00	1	સ્થા.સ.ઠ.નં.૧૨૮૧/૨૦૧૯, તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૯	29.08	50%	-	30/11/2021	અંબિકા કન્સ્ટ્રક્શન કું.	-
		ટી.પી.સ્કીમ નં.૧૦ (પાલ) માં આવેલ રામેશ્વરમ બિલ્ડીંગ થી પુજા ફ્લેટસ સુધીનાં ૧૨.૦૦ મી. ટી.પી. રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		17.00	1	સ્થા.સ.ઠ.નં.૧૨૮૧/૨૦૧૯, તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૯	10.70	50%	-	30/11/2021	અંબિકા કન્સ્ટ્રક્શન કું.	-

ક્રમ	વિભાગ	કામની વિગત	અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં) ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૬ સુધીનું પ્લાનીંગ	વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧		કામગીરી હાલ કયા તબક્કે છે?	કામ શરૂ થયેલ હોય તો થયેલ ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની ભૌતિક પ્રગતિ (ટકાવારી)	કામ શરૂ ન થયેલ હોય તો શરૂ થવાની અંદાજીત તારીખ	કામ પૂર્ણ કરવાની અંદાજીત તારીખ	ઈજારદારનું નામ	રીમાર્ક્સ
				અંદાજીત ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)	કામની સંખ્યા							
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩
		ટી.પી.સ્કીમ નં.૩૦ (રાંદેર) માં આવેલ વિમલ નગર થી વૃંદાવન સોસાયટી સુધીનાં ૧૮.૦૦ મી. પહોળાઈનાં ટી.પી. રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		45.73	1	સ્થા.સ.ક.નં.૧૨૮૩/૨૦૧૯, તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૯	45.73	100%	-	-	અંબિકા કન્સ્ટ્રક્શન કું.	-
		ટી.પી.સ્કીમ નં.૪૫ (જહાંગીરપુરા) માં આવેલ સરોલી બ્રીજ થી ચામુંડા નગર કેનાલ સુધીનાં ૮૦.૦૦ મી. પહોળાઈનાં ટી.પી. રસ્તાને રીકારપેટીંગ કરવાનું કામ.		25.00	1	સ્થા.સ.ક.નં.૧૨૮૮/૨૦૧૯, તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૯	25.89	100%	-	-	મે. જે.એમ. શાહ	-
		ટી.પી.સ્કીમ નં.૮ (પાલનપુર) માં આવેલ પાલનપુર જકાતનાકા થી કેનાલ સુધીનાં રસ્તાને રીકારપેટ / માઈક્રો સરકેસીંગ કરવાનું કામ.		52.45	1	સ્થા.સ.ક.નં.૧૨૮૮/૨૦૧૯, તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૯	52.45	100%	-	-	મે. જે.એમ. શાહ	-
		ટી.પી.સ્કીમ નં.૪૫ (જહાંગીરપુરા) માં આવેલ સારોલી ચેકપોસ્ટ થી ઈસ્કોન સર્કલ સુધીના સર્વિસ રોડને રીકારપેટ / માઈક્રો સરકેસીંગ કરવાનું કામ.		50.00	1	સ્થા.સ.ક.નં.૧૨૮૮/૨૦૧૯, તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૯	16.27	30%	-	31/12/2021	મે. જે.એમ. શાહ	-
		પશ્ચિમ ઝોન (રાંદેર) માં આવેલ અડાજણ મેઈન રોડ રેખા પાર્ક થી અડાજણ પાટીયા સુધીનાં રસ્તાને માઈક્રો સરકેસીંગ કરવાનું કામ.		35.00	1	સ્થા.સ.ક.નં.૧૨૮૮/૨૦૧૯, તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૯	26.86	100%	-	-	મે. જે.એમ. શાહ	-
		ટી.પી.સ્કીમ નં.૩૧ (અડાજણ) માં આવેલ ટી.જી.બી. સર્કલ થી રંગીલા સર્કલ સુધીનાં ૨૪.૦૦ મી. પહોળાઈના ટી.પી. રસ્તાને માઈક્રો સરકેસીંગ કરવાનું કામ.		36.00	1	સ્થા.સ.ક.નં.૧૨૮૮/૨૦૧૯, તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૯	30.49	100%	-	-	મે. જે.એમ. શાહ	-
		પશ્ચિમ ઝોન (રાંદેર) માં આવેલ ૬૦.૦૦ મી. પહોળાઈનાં સારોલી ચેકપોસ્ટ થી નોવા રેસી. સુધીનાં રસ્તાને વાઈડનિંગ કરવાનું કામ.		37.32	1	સ્થા.સ.ક.નં.૧૨૮૮/૨૦૧૯, તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૯	37.32	100%	-	-	મે. જે.એમ. શાહ	-
		ટી.પી.સ્કીમ નં.૩૨ (અડાજણ) માં આવેલ ઘોબીની ખાંચી ૬.૦૦ મી. પહોળાઈનાં ટી.પી. રોડને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		6.10	1	અંદાજ મંજૂર, એડી. સી. ઈ. શ્રી, તા.૧૭/૦૩/૨૦૧૯	-	0%	15/10/2021	-	-	-
		ટી.પી.સ્કીમ નં.૩૨ (અડાજણ) માં આવેલ ગંગેશ્વર મંદિર થી સેંટ માર્ક સ્કુલ થી હરીધ્વાર સોસાયટી સુધીનાં ૧૨.૦૦ મી. પહોળાઈનાં ટી.પી. રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		29.00	1	અંદાજ મંજૂરી હેઠળ	-	0%	25/10/2021	-	-	-
		ટી.પી.સ્કીમ નં.૧૩ (અડાજણ) માં આવેલ નાના-નાની ગાર્ડન પાસેથી પસાર થતા ૮.૦૦ મી. પહોળાઈનાં ટી.પી. રસ્તાને રીકારપેટ કરવાનું કામ.		7.20	1	અંદાજ મંજૂર, કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, તા.૨૯/૦૯/૨૦૨૦	-	0%	22/10/2021	-	-	-
		ટી.પી.સ્કીમ નં.૨૯ (રાંદેર) માં આવેલ મશાલ સર્કલ થી પાલનપુર જકાતનાકા સુધીનાં ૧૮.૦૦ મી. પહોળાઈનો ટી.પી. રસ્તા બનાવવાનું કામ.		60.00	1	અંદાજ મંજૂરી હેઠળ	-	0%	25/10/2021	-	-	-
		વિવિધ ઝોનમાં રોડની કામગીરી		1,396.00	25	-	-	-	-	-	-	-
33		આઉટર રીંગ રોડ	15700.00	2500.00	1	ટેન્ડર રીઈન્વાઈટ કરવામાં આવેલ છે.	-	-	-	-	-	-
		કુલ	118493.00	13225.94	344		2874.99					