

**૧૫મું નાણાપંચ યોજના અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માં થયેલ પ્રગતિની વિગત**

તા. - ૦૧/૧૧/૨૦૨૧

રૂ. (લાખમાં)

ક્રમ	સુરત (S.M.C)	કામનું નામ	ફાળવવામાં આવેલ ગ્રાંટ રૂ. લાખમાં	મંજૂર કરેલ કામની વિગત		પ્રગતિ અહેવાલ			થયેલ ખર્ચ રૂ. લાખમાં			રીમાર્ક્સ
				કામોની સંખ્યા	રકમ રૂ. લાખમાં	પૂર્ણ થયેલ કામોની સંખ્યા	પ્રગતિ હેઠળના કામોની સંખ્યા	શરૂ ના થયેલ કામોની સંખ્યા	પૂર્ણ થયેલ કામોનો ખર્ચ	પ્રગતિ હેઠળના કામોનો થયેલ ખર્ચ	કુલ થયેલ ખર્ચ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	A	હવાની શુદ્ધતાની કામગીરી માટે	13100.00									
	1	ગાર્ડન ડેવલપમેન્ટ		3	267.00	1	2	-	87.00	67.10	154.10	1 work Completed and 2 work in Progress
	2	પ્લાસ્ટીક રોડ (તમામ ઝોન)		1	200.00	-	1	-	-	-	-	Work order Given
	3	પોલીમરીક રોડ(તમામ ઝોન)		1	220.00	1	-	-	388.67	-	388.67	Work Completed
	4	ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસેલીટી ઈ.વેહીકલ		3	230.00	-	3	-	-	-	-	Work in Progress
	5	ઈસ્ટ ઝોન-બી (સરથાણા)-કારપેટ/રી-કારપેટ/નવા રોડ		11	680.98	1	4	6	31.46	262.94	294.40	
	6	નોર્થ (કતારગામ) ઝોન-કારપેટ/રી-કારપેટ/નવા રોડ		75	1786.93	58	17	0	751.55	813.46	1565.01	
	7	નોર્થ (કતારગામ) ઝોન- સી.સી.રોડ		2	80.00	-	1	1	-	53.99	53.99	
	8	ઈસ્ટ ઝોન-એ (વરાછા)-કારપેટ/રી-કારપેટ/નવા રોડ		31	1073.04	15	-	16	345.98	-	345.98	
	9	ઈસ્ટ ઝોન-એ (વરાછા)- સી.સી.રોડ										
	10	સાઉથ ઈસ્ટ (લિંબાયત)ઝોન -કારપેટ/રી-કારપેટ/નવા રોડ		44	2019.21	6	10	28	139.41	174.91	314.32	
	11	સાઉથ ઈસ્ટ (લિંબાયત)ઝોન - સી.સી.રોડ										
	12	સાઉથ વેસ્ટ (અઠવા)ઝોન (Less than 24.00 mt width)-કારપેટ/રી-કારપેટ/નવા રોડ		90	2028.45	87	3	0	1918.45	-	1918.45	
	13	સાઉથ વેસ્ટ (અઠવા)ઝોન (Above than 24.00 mt width)-કારપેટ/રી-કારપેટ/નવા રોડ		17	695.71	14	3	0	525.71	109.98	635.69	
	14	સાઉથ (ઉધના)ઝોન-કારપેટ/રી-કારપેટ/નવા રોડ		1	250.00	0	1	0	-	-	-	
	15	સેન્ટ્રલ ઝોન-કારપેટ/રી-કારપેટ/નવા રોડ		60	982.73	53	1	6	381.09	55.52	436.61	
	16	વેસ્ટ (રાંદેર) ઝોન-કારપેટ/રી-કારપેટ/નવા રોડ		14	853.14	10	3	1	412.21	45.28	457.49	
17	આઉટર રીંગરોડ											
		URDCL	1	2500.00	-	-	1	-	-	-	Allot To URDCL	
		SMC		0.00							Tender Re-invite	
		<b>કુલ(A)</b>	<b>13100.00</b>	<b>354</b>	<b>13867.19</b>	<b>246</b>	<b>49</b>	<b>59</b>	<b>4981.53</b>	<b>1583.18</b>	<b>6564.71</b>	

ક્રમ	સુરત (S.M.C)	કામનું નામ	ફાળવવામાં આવેલ ગ્રાંટ રૂ. લાખમાં	મંજૂર કરેલ કામની વિગત		પ્રગતિ અહેવાલ			થયેલ ખર્ચ રૂ. લાખમાં			રીમાર્ક્સ
				કામોની સંખ્યા	રકમ રૂ. લાખમાં	પૂર્ણ થયેલ કામોની સંખ્યા	પ્રગતિ હેઠળના કામોની સંખ્યા	શરૂ ના થયેલ કામોની સંખ્યા	પૂર્ણ થયેલ કામોનો ખર્ચ	પ્રગતિ હેઠળના કામોનો થયેલ ખર્ચ	કુલ થયેલ ખર્ચ	
2	<b>B</b>	<b>સોલિટ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટના કામો</b>	6550.00									
	1	રીસાયકલ-રીયુઝ		1	1500.00	1	-	-	-	-	-	Completed
	2	સોલિટ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ		2	1500.00	-	2	-	-	805.31	805.31	Work in Progress
	3	એસ.ટી.પી ઓગમનટેશન		3	10164.00	-	3	-	-	5750.63	5750.63	Work in Progress
	4	જળ સંસ્થાઓનો કાયાકલ્પ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	વોટર હારવેસ્ટીંગ		1	30.00	-	1	-	-	46.60	46.60	Work in Progress
		<b>કુલ(B)</b>	<b>6550.00</b>	<b>7</b>	<b>13194.00</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6602.54</b>	<b>6602.54</b>	
		<b>કુલ(A+B)</b>	<b>19650.00</b>	<b>361</b>	<b>27061.19</b>	<b>247</b>	<b>55</b>	<b>59</b>	<b>4981.53</b>	<b>8185.72</b>	<b>13167.25</b>	

સમરી

૧૫ માં નાણાંપંચની યોજના હેઠળ

ગુજરાત મ્યુનિસિપલ ફાઈનાન્સ બોર્ડ, ગાંધીનગર તરફથી ચુકવાયેલા ગ્રાંટ પરત્વે નકકી કરેલ કામોનો પ્રગતિ અહેવાલ

સુરત મહાનગરપાલિકા

વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

તા. - ૦૧/૧૧/૨૦૨૧

રૂ. (લાખમાં)

ક્રમ	ગ્રાંટ મળ્યાનું વર્ષ	હેતુ	GMFB તરફથી મળેલ ગ્રાંટ	પસંદ કરેલ કામોની વિગત			કામ શરૂ થયેલ હોય તો થયેલ ખર્ચ	શરૂ ન થયેલ કામની સંખ્યા	પ્રગતિ હેઠળના કામની સંખ્યા	પૂર્ણ કામની સંખ્યા	રીમાર્ક્સ
				ખાતા/વિભાગ નું નામ	કામની સંખ્યા	અંદાજીત ખર્ચ					
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨
	2020-21		13100.00	બ્રીજ							
				ગાર્ડન	3	267.00	154.10	-	2	1	
				ટ્રાફિક- બી.આર.ટી.એસ	3	230.00	-	0	3	-	
				આર.ડી.ડી.	3	2920.00	388.67	1	1	1	
				સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ સેલ							
				ઈસ્ટ ઝોન-બી(સરથાણા)	11	680.98	294.40	6	4	1	
				નોર્થ ઝોન	77	1866.93	1619.00	1	18	58	
				ઈસ્ટ ઝોન-એ(વરાછા)	31	1073.04	345.98	16	-	15	
				સાઉથ ઈસ્ટ ઝોન	44	2019.21	314.32	28	10	6	
				સાઉથ વેસ્ટ ઝોન (Less than 24.00 mt width)	90	2028.45	1918.45	0	3	87	
				સાઉથ વેસ્ટ ઝોન (More than 24.00 mt width)	17	695.71	635.69	0	3	14	
				સાઉથ ઝોન	1	250.00	0.00	0	1	0	
				સેન્ટ્રલ ઝોન	60	982.73	436.61	6	1	53	
				વેસ્ટ ઝોન(રાંદેર)	14	853.14	457.49	1	3	10	
		<b>કુલ(A)</b>	<b>13100.00</b>	<b>-</b>	<b>354</b>	<b>13867.19</b>	<b>6564.71</b>	<b>59</b>	<b>49</b>	<b>246</b>	

ક્રમ	ગ્રાંટ મળ્યાનું વર્ષ	હેતુ	GMFB તરફથી મળેલ ગ્રાંટ	પસંદ કરેલ કામોની વિગત			કામ શરૂ થયેલ હોય તો થયેલ ખર્ચ	શરૂ ન થયેલ કામની સંખ્યા	પ્રગતિ હેઠળના કામની સંખ્યા	પૂર્ણ કામની સંખ્યા	રીમાર્ક્સ
				ખાતા/વિભાગ નું નામ	કામની સંખ્યા	અંદાજીત ખર્ચ					
2	2020-21	સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટના કામો	6550.00	સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ સેલ	2	1500.00	1077.66	-	2	-	
				હાઈડ્રોલિક	1	30.00	46.60	-	1	-	
				ટ્રેનેજ	3	10900.00	5750.63	-	2	1	
				વકૂશોપ	1	764.00	0.00	-	1	-	
		કુલ(B)	6550.00	-	7	13194.00	6874.89	0	6	1	
કુલ(A+B)			19650.00		361	27061.19	13439.60	59	55	247	