

રૂ. (લાખમાં)

ક્રમ	સુરત (S.M.C)	કામનું નામ	ફાળવવામાં આવેલ ગ્રાંટ રૂ. લાખમાં	મંજૂર કરેલ કામની વિગત		પ્રગતિ અહેવાલ			થયેલ ખર્ચ રૂ. લાખમાં			રીમાર્ક્સ
				કામોની સંખ્યા	રકમ રૂ. લાખમાં	પૂર્ણ થયેલ કામોની સંખ્યા	પ્રગતિ હેઠળના કામોની સંખ્યા	શરૂ ના થયેલ કામોની સંખ્યા	પૂર્ણ થયેલ કામોનો ખર્ચ	પ્રગતિ હેઠળના કામોનો થયેલ ખર્ચ	કુલ થયેલ ખર્ચ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	A	હવાની શુધ્ધતાની કામગીરી માટે	13100.00									
	1	ગાર્ડન ડેવલપમેન્ટ		3	267.00	2	1	-	225.25	152.51	377.76	2 work Completed and 1 work in Progress
	2	પ્લાસ્ટીક રોડ (તમામ ઝોન)		1	200.00	-	1	-	-	-	-	Work in Progress
	3	પોલીમરીક રોડ (તમામ ઝોન)		1	220.00	1	-	-	547.96	144.74	692.70	Work Completed
	4	ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસેલીટી ઈ.વેહીકલ		3	230.00	-	3	-	0	84.08	84.08	Work in Progress
	5	ઈસ્ટ ઝોન-બી (સરથાણા)-કારપેટ/રી-કારપેટ/નવા રોડ		11	680.98	0	8	3	0.00	445.48	445.48	
	6	નોર્થ (કતારગામ) ઝોન-કારપેટ/રી-કારપેટ/નવા રોડ		75	1786.93	58	17	0	751.55	851.34	1602.89	
	7	નોર્થ (કતારગામ) ઝોન- સી.સી.રોડ		2	80.00	-	2	0	-	53.67	53.67	
	8	ઈસ્ટ ઝોન-એ (વરાછા)-કારપેટ/રી-કારપેટ/નવા રોડ		31	1073.04	18	6	7	415.54	341.80	757.34	
	9	સાઉથ ઈસ્ટ (લિંબાયત)ઝોન -કારપેટ/રી-કારપેટ/નવા રોડ		44	2019.21	19	14	11	511.11	461.70	972.81	
	10	સાઉથ વેસ્ટ (અઠવા)ઝોન (Less than 24.00 mt width)-કારપેટ/રી-કારપેટ/નવા રોડ		90	2028.45	87	3	0	1918.45	-	1918.45	
	11	સાઉથ વેસ્ટ (અઠવા)ઝોન (Above than 24.00 mt width)-કારપેટ/રી-કારપેટ/નવા રોડ		17	695.71	14	3	0	525.71	109.98	635.69	
	12	સાઉથ (ઉધના)ઝોન-કારપેટ/રી-કારપેટ/નવા રોડ		1	250.00	0	1	0	0.00	119.97	119.97	
	13	સેન્ટ્રલ ઝોન-કારપેટ/રી-કારપેટ/નવા રોડ		60	982.73	52	3	5	381.09	100.83	481.92	
	14	વેસ્ટ (રાંદેર) ઝોન-કારપેટ/રી-કારપેટ/નવા રોડ		14	853.14	11	2	1	576.85	27.12	603.97	
15	આઉટર રીંગરોડ											
		URDCL	1	2500.00	-	-	1	-	-	-	-	Allot To URDCL
		SMC		0.00								
		કુલ(A)	13100.00	354	13867.19	262	64	28	5853.51	2893.22	8746.73	

ક્રમ	સુરત (S.M.C)	કામનું નામ	ફાળવવામાં આવેલ ગ્રાંટ રૂ. લાખમાં	મંજૂર કરેલ કામની વિગત		પ્રગતિ અહેવાલ			થયેલ ખર્ચ રૂ. લાખમાં			રીમાર્ક્સ
				કામોની સંખ્યા	રકમ રૂ. લાખમાં	પૂર્ણ થયેલ કામોની સંખ્યા	પ્રગતિ હેઠળના કામોની સંખ્યા	શરૂ ના થયેલ કામોની સંખ્યા	પૂર્ણ થયેલ કામોનો ખર્ચ	પ્રગતિ હેઠળના કામોનો થયેલ ખર્ચ	કુલ થયેલ ખર્ચ	
2	B	સોલિટ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટના કામો	13100.00									
	1	રીસાયકલ-રીયુઝ		1	1500.00	1	-	-	-	-	-	Completed
	2	સોલિટ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ		2	1500.00	-	2	-	-	2014.78	2014.78	Work in Progress
	3	એસ.ટી.પી ઓગમનટેશન		3	10164.00	-	3	-	-	9442.96	9442.96	Work in Progress
	4	જળ સંસ્થાઓનો કાયાકલ્પ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	વોટર હારવેસ્ટીંગ		1	30.00	1	-	-	52.20	-	52.20	Completed
		કુલ(B)	13100.00	7	13194.00	2	5	0	52.20	11457.74	11509.94	
		કુલ(A+B)	26200.00	361	27061.19	264	69	28	5905.71	14350.96	20256.67	